



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ-

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΑΙ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  
Αρμόδιος υπάλληλος : Λέτσος Γεώργιος

Υπόμνημα – Εισήγηση  
της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

προς

την Οικονομική Επιτροπή

**ΘΕΜΑ: Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ».**

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ».**

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 72/2020 μελέτη προϋπολογισμού **151,000,00 €** με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. **489/2020** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης
3. Με την αρ. **486/2020** Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Την **492/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό δημοπρασίας
5. Η αρ. **34256 / 25/8 -2021 Σύμβαση** του έργου υπεγράφη στο ποσό των **91,987,89 €** με ΦΠΑ με προθεσμία **περαίωσης διακοσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες έως 25-4-2021** με τον ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ .
6. Με το αρ. **34336 / 25-8-2021** έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου.
7. Με την 183/2022 απόφαση δόθηκε παράταση έως 30-12-2022

## **2. ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Με την ΑΠ 46445 / 21-11-2022 αίτηση του αναδόχου ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ζητά παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών κατά 120 ημέρες δηλαδή έως 30-4-2023 λόγω διακοπών του έργου την αρδευτική περίοδο

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει

**Την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας κατά εκατον εικοσι ( 120 ) ημέρες, δηλ. έως την 30-12-2022 για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ », αναδόχου « ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ » λόγω διακοπών του έργου την αρδευτική περίοδο**

Λαμία, – 11 – 2022  
Ο συντάξας

Λαμία, – 11 – 2022  
Ο προϊστάμενος

Λαμία, – 11 – 2022  
Η Αν Δ/ντής  
Υποδομών & Τεχνικών  
Έργων

Γιωργος Λετσος  
Πολιτ. Μηχαν. ΤΕ –α΄βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος  
Τοπογρ. Μηχανικός-Α΄ βαθμ.

Αφρ. Πολιτοπουλου  
Τοπ. Μηχανικός-Α΄βαθμ.