



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δνση : Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Ταχ.Κώδ : 35131 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες : Σωτήριος Ρίζος
Τηλ: 22313-51542
Email : rizos@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση - Υπόμνημα της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων
προς
την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Α) Ιστορικό

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ.132/2021 μελέτη προϋπολογισμού 67.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αριθμ. πρωτ. 49873/06-12-2021 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΚΗΗΩΛΚ-4Τ2 & ΑΔΑΜ : 21ΑWRD009673177) έγινε απευθείας ανάθεση της μελέτης στον κ. Προβόπουλο Ν. Γεώργιο.
3. Με την αριθμ. πρωτ. 384/05-01-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009894789) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 55.610,01 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες ήτοι 03/08/2022 .
4. Με την αρ. 419/2022 (ΑΔΑ : 6ΑΞΒΩΛΚ-1ΔΡ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης του έργου μέχρι τις 31-12-2022.
5. Με την αρ. πρωτ. 47679/29-11-2022 ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες (120 ημερολογιακές ημέρες).

Β) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Προτείνεται από την Υπηρεσία η παράταση προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς η ροή εκτέλεσης του έργου γίνεται σταδιακά λόγω σταδιακής εφαρμογής της κυκλοφοριακής σήμανσης μετά από αποφάσεις του Δ.Σ. και λόγω της ανάγκης σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εκτελεσθέντων εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά τέσσερις μήνες (4) (120 ημερολογιακές ημέρες) μέχρι την 30-04-2023, για το έργο «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», αναδόχου κ. Γεωργίου Ν. Προβόπουλου.

Ο επιβλέπων

Λαμία, 30-11-2022
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Σωτήριος Ρίζος
Τοπ. Μηχ

Πολιτοπούλου Αφροδίτη
Αρχιτέκτων Μηχανικός – Α βαθμού