

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά
Τηλ.: 22313 51552
Email: kakana@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου : «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας-2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής Παρέμβασης– Τμήμα: Ποδηλατόδρομος»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας-2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής Παρέμβασης– Τμήμα: Ποδηλατόδρομος».

Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 88/2020 μελέτη προϋπολογισμού τμήματος έργου 2.969.000,00€ με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 43/2021 (ΑΔΑ: ΨΗ61ΩΛΚ-ΘΩΠ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε το έργο στο προϋπολογισμό του Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με Κ.Α. 30.7323.0043 στον προϋπολογισμό του Δήμου.
4. Με την αρ. 334/2021 (ΑΔΑ: ΨΧΚΙΩΛΚ-ΣΜ3) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
5. Με την αριθμό 522/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αριθ. 151568/26-07-2021 (ΑΔΑ: 625ΧΟΡ10-ΗΝΩ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία P. & C. DEVELOPMENT S.A..
6. Την 24-06-2022 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 24600 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΒ010809745) σύμβαση του έργου για ποσό 1.598.909,66€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 20-04-2023.

Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος

Ο ανάδοχος του έργου την 06-12-2022 (αριθ. πρωτ. Δήμου 48879/2022) υπέβαλε Δήλωση Επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας-2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής Παρέμβασης– Τμήμα: Ποδηλατόδρομος» κατά έξι μήνες, ήτοι έως την 20-10-2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022.

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022) ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, κατ'εξαίρεση των υφισταμένων διατάξεων λόγω ενεργειακής κρίσης, η οποία καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας-2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής Παρέμβασης– Τμήμα: Ποδηλατόδρομος», αναδόχου Ρ. & C. DEVELOPMENT S.A., κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 20-10-2023, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022) .

Λαμία 15-12-2022
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Λαμία 15-12-2022
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών
Ρυθμίσεων

Λαμία 15-12-2022
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δνσης

Ζωή Κακανά
Πολιτικός μηχανικός

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων μηχανικός