

39177
3/10/22
A1224 40020 M220

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ο Στο νότιο δώμα, στο οποίο θα τοποθετηθούν με κατάλληλο τρόπο οι βάσεις των

φωτοβολταϊκών πάνελ, δεν κρίνεται ως κατάλληλη επιλογή η εφαρμογή ασφαλικής μεμβράνης λόγω των πολλών οπών που δεν δύναται να μονωθούν πλήρως εξαιτίας του είδους της μεμβράνης, αλλά η εφαρμογή μεμβράνης TPO.

- ο Για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού συστήματος , όπως είχαμε προαναφέρει αναλυτικώς και στην προηγούμενη αίτηση παράτασης, εξαιτίας της μη κατασκευής πλέον των φ/β πλασίσων 380 Wp, αλλά και της εμφάνισης πιο σύγχρονων και αποδοτικότερων πλαισίων, θα χρησιμοποιηθούν πάνελ των 540 Wp.

Όσον αφορά το δίκτυο φυσικού αερίου, μέχρι και σήμερα δεν έχει οριστικοποιηθεί η θέση του υποσταθμού της ΔΕΔΑ και ούτε έχουν εκκινήσει οποιεσδήποτε εργασίες από μέρους της ΔΕΔΑ. Ως εκ τούτου, δεν δύναται να ξεκινήσουμε οποιαδήποτε εργασία αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι του έργου , δηλαδή την κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου και την αποξήλωση των παλαιών καυστήρων πετρελαίου καθώς και την αντικατάσταση αυτών με καυστήρες αερίου.

Τέλος, οι εργασίες που αφορούν τα αυτόματα συστήματα ελέγχου δεν δύναται να εκκινήσουν, καθώς πρέπει να προηγηθεί η ολοκλήρωση όλων των επιμέρους συστημάτων του γηπέδου (π.χ. σύστημα θέρμανσης και ZNX από καυστήρες αερίου).

ΥΠΟΨΗ :

κ. ΦΟΥΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

κ. ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΑΝΕΣΤΗ

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ



ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ