



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ  
ΡΟΔΙΤΣΑ "

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΙΤΣΑ**» του Δήμου Λαμιέων από τον ανάδοχο Κ/Ξ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. – ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Γ.

Οι υπογράφοντες

1. Ευθυμία Καραγκούνη, Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Λαμιέων
2. Ελένη Ακρίβου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Λαμιέων
3. Ιωάννα Σερεμετη, Μηχανολόγος Μηχανικός Δήμου Λαμιέων

που αποτελούμε την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής που συστάθηκε με την αριθμ. 319/2020 (ΑΔΑ:6Λ92ΩΛΚ-Ψ9Μ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων, με σκοπό την οριστική παραλαβή των εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΙΤΣΑ**», αφού μεταβήκαμε την ..... *11.7.2021* *Ιωάννα* 2021, ημέρα της εβδομάδας *Δευτέρα*, στον τόπο του έργου, παρουσία του επιβλέποντος το έργο αυτό Γκέτσιου Ιωάννη, Αρχιτέκτων Μηχανικού της Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων και του κ. Στεργιόπουλου Χρήστου, νόμιμου εκπροσώπου της Κ/Ξ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ.- ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Γ. και έχοντας υπόψη :

- α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- β) τα συμβατικά τεύχη του έργου
- γ) τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 02/2018 μελέτης του έργου
- δ) την από 27-06-2019 βεβαίωση περαίωσης εργασιών
- ε) την από 23-07-2019 τελική επιμέτρηση του επιβλέποντος το έργο αυτό Γκέτσιου Ιωάννη Αρχιτέκτων Μηχανικού της Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων, όπως αυτή εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων
- ζ) το από 05-02-2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του συνόλου των εργασιών

προβαίνουμε στην **ποιοτική παραλαβή των εργασιών** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Για το έργο συντάχθηκε η αρ. 2/2018 μελέτη από την ΔΥΤΕ προϋπολογισμού 74.000,00 € από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 2017 και Σ.Α.Τ.Α. Π.Ε. (Κ.Α. 30.7326.0003) του Δήμου Λαμιέων.
2. Με την αρ. 228/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με μέση έκπτωση 49,49%.
3. Η αρ. 36986/27-8-2018 Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 37.378,61 € με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.
4. Η αρ. 20736/21-5-2019 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 10.537,84 € με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών.
5. Με το από 05-02-2020 Πρωτόκολλο Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών παραλήφθηκε το γήπεδο ποδοσφαίρου στη Ροδίτσα από την αρμόδια επιτροπή.
6. Με την αρ. 135/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών σε ισοζύγιο με τον συμβατικό προϋπολογισμό.
7. Με την αρ. 274/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών σε ισοζύγιο με τον συμβατικό προϋπολογισμό.
8. Η βεβαίωση περαίωσης του έργου εκδόθηκε εμπρόθεσμα την 03-09-2019 από τη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων.
9. Κατά τον ποσοτικό έλεγχο των επί μέρους εργασιών και της τελικής επιμέτρησης του έργου που επισυνάπτεται στο παρόν πρωτόκολλο ευρέθησαν τα ακόλουθα σύμφωνα με το από 10-10-2019 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής
10. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
- 1) Κατά τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών του έργου ευρέθησαν τα ακόλουθα :

.....:

.....:

.....:

.....:

11. Οι εργασίες ποσοτικά παραλαμβάνονται με βάση τη τελική επιμέτρηση και τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών που τη συνοδεύουν.

A/A	Ένδειξη Εργασιών	Είδος	Εγκρ. ιθ.	Εκτελεσθείσες	
	ΟΜΑΔΑ 1η : Χωματοργικών Εργασιών και Καθαιρέσεων	μον. άδ.	Αριθμ.	Αριθμ.	Ολογράφως
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	136,82	136,82	ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΩΝΤΑ ΔΥΟ
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες για την δημιουργία υπόγειων κλπ χώρων	m3	136,82	136,82	ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΩΝΤΑ ΔΥΟ
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	m3	48,27	48,27	ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ

4	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	m2	28,4 8	28,48	ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ
5	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	τεμ.	3,00	3,00	ΤΡΙΑ
6	Καθαίρεση επιχρισμάτων	m2	104, 96	104,96	ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΝΗΝΗΤΑ ΕΞΙ
ΟΜΑΔΑ 2η : Σκυροδεμάτων					
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυρογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	82,1 3	82,13	ΟΓΔΩΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΑ
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C	kg	1.50 1,00	1.501,00	ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ
3	Ξυλότυποι, συήθων χυτών κατασκευών	m2	25,4 3	25,43	ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ
4	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	m2	143, 11	143,11	ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ
5	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg τσιμέντου ανά m3	m3	19,7 6	19,76	ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ
ΟΜΑΔΑ 3η : Ηλεκτρολογικών Εργασιών					
1	Αποξήλωση υφιστάμενων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	κ.α	1,00	1,00	ΕΝΑ
2	Έλεγχος ηλεκτολογικών εγκαταστάσεων - Βελτιώσεις ηλεκτρικών πινάκων	κ.α	1,00	1,00	ΕΝΑ
3	Υποπίνακας αποδμηρίων μεταλλικός στεγανός	τεμ.	1,00	1,00	ΕΝΑ
4	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 1,5 mm2	m	91,1 0	91,10	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ
5	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 2,5 mm2	m	51,4 0	51,40	ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ
6	Καλώδιο τύπου NYM πεναντ. Διατομής 5 X 4 mm2	m	5,00	5,00	ΠΕΝΤΕ
7	Καλώδιο τύπου NYIF τριπ. 3 X 1,5 mm2	m	40,0 0	40,00	ΣΑΡΑΝΤΑ
8	Καλώδιο τύπου NYΥ πενταπολικό διατομής 5 X 25 mm2	m	22,0 0	22,00	ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ
9	Καλώδιο τύπου NYΥ τριπλικό διατομής 3 X 2,5 mm2	m	88,0 0	88,00	ΟΓΔΩΝΤΑ ΟΚΤΩ
10	Χαλύβδινος γαλβανισμένος σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών Φ21mm	m	0,00	0,00	ΜΗΔΕΝ
11	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών βαρέως τύπου πλαστικός ευθύς ή σπирάλ διαμέτρου Φ16 mm	m	39,8 0	39,80	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΩΝΤΑ
12	Κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών	τεμ.	6,00	6,00	ΕΞΙ
13	Κανάλι καλωδίων αυτοκόλλητο διατομής 20 X 13 mm	m	30,1 0	30,10	ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ

εφ

Ο

2



1 4	Διακόπτης φωτισμού 10A/230V απλός ή διπλός, χωνευτός ή εμφανής	τεμ.	10,0 0	10,00	ΔΕΚΑ
1 5	Ρευματοδότης Shuko 16A/230V χωνευτός ή εμφανής	τεμ.	15,0 0	15,00	ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ
1 6	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας LED, λεπτού προφίλ	τεμ.	5,00	5,00	ΠΕΝΤΕ
1 7	Φωτιστικό τοίχου, κυλινδρικό, LED 8W	τεμ.	4,00	4,00	ΤΕΣΣΕΡΑ
1 8	Φωτιστικό σώμα οροφής στεγανό LED 2X36W	τεμ.	10,0 0	10,00	ΔΕΚΑ
1 9	Φωτιστικό στεγανό σώμα τύπου χελώνας ορειχάλκινο με λαμπτήρα LED 10W	τεμ.	7,00	7,00	ΕΠΤΑ
2 0	Προσθήκη οργάνων έναυσης & λειτουργίας λαμπτήρα HQI με σύστημα στερέωσης	τεμ.	4,00	4,00	ΤΕΣΣΕΡΑ
2 1	Προβολέας 2.000W HQI με σύστημα στερέωσης	τεμ.	4,00	4,00	ΤΕΣΣΕΡΑ
2 2	Πλάκα γείωσης 1000X500X3mm πλήρους εγκατάστασης	τεμ.	1,00	1,00	ΕΝΑ
ΟΜΑΔΑ 4η : Υδραυλικών Εργασιών					
1	Αποξήλωση υδραυλικών υποδοχέων	κ.α	1,00	1,00	ΕΝΑ
2	Αποσύνδεση και επανασύνδεση οργάνων υδραυλικών αποδοχέων	κ.α	1,00	1,00	ΕΝΑ
3	Υδραυλική σύνδεση σε υφιστάμενο δίκτυο νερού πόλης	τεμ.	1,00	1,00	ΕΝΑ
4	Βαλβίδα αποκοπής σφαιρική ορειχάλκινη DN20	τεμ.	2,00	2,00	ΔΥΟ
5	Ρυθμιστής πίεσης DN20 με μανόμετρο	τεμ.	1,00	1,00	ΕΝΑ
6	Σωλήνας πολυπροπυλένιο (PP-R) DN25	m	0,00	0,00	ΜΗΔΕΝ
7	Σωλήνας πολυπροπυλένιο (PP-R) DN20	m	48,1 0	48,10	ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ
8	Γωνιακός διακόπτης 1/2 "	τεμ.	12,0 0	12,00	ΔΩΔΕΚΑ
9	Φρεάτιο ύδρευσης - αποχέτευσης 40 X 40 εκ. Με καπάκι χυτοσιδηρό	τεμ.	1,00	1,00	ΕΝΑ
1 0	Μπαταρία ανάμιξης ψυχρού - θερμού νερού μιας οπής	τεμ.	5,00	5,00	ΠΕΝΤΕ
1 1	Λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού τύπου	τεμ.	2,00	2,00	ΔΥΟ
1 2	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό	τεμ.	2,00	2,00	ΔΥΟ
1 3	Δοχείο έκπλυσης λεκάνης χαμηλής πίεσης πλαστικό	τεμ.	2,00	2,00	ΔΥΟ
1 4	Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη απλή	τεμ.	2,00	2,00	ΔΥΟ
1 5	Νιπτήρας πορσελάνης 40 X 60 εκ.	τεμ.	4,00	4,00	ΤΕΣΣΕΡΑ

1 6	Δοχείο ρευστού σαπουνιού	τεμ.	6,00	6,00	ΕΞΙ
1 7	Σιφώνι νιπτήρα 11/4"	τεμ.	4,00	4,00	ΤΕΣΣΕΡΑ
1 8	Σιφώνι δαπέδου από PVC - υ με σχάρα ανοξείδωτη 15 X 15 εκ.	τεμ.	0,00	0,00	ΜΗΔΕΝ
1 9	Σωλήνας αποχέτευσης από PVC - υ ,Φ40mm, PN6	m	4,00	4,00	ΤΕΣΣΕΡΑ
2 0	Σωλήνας αποχέτευσης από PVC - υ ,Φ50mm, PN6	m	30,00	30,00	ΤΡΙΑΝΤΑ
2 1	Σωλήνας αποχέτευσης από PVC - υ ,Φ100mm, PN6	m	25,00	25,00	ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
2 2	Καπέλο στήλης εξαερισμού Φ100 mm	τεμ.	1,00	1,00	ΕΝΑ
2 3	Συλλεκτήρας ομβρίων από PVC- υ, Φ80mm	τεμ.	1,00	1,00	ΕΝΑ
2 4	Αγωγός ομβρίων από PVC - υ, Φ80mm	m	19,00	19,00	ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ
2 5	Αγωγός ομβρίων από PVC- υ, 100 X 60 mm	m	4,00	4,00	ΤΕΣΣΕΡΑ
2 6	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ	κ.α	1,00	1,00	ΕΝΑ
2 7	Πυροσβεστήρας κόνεως 6 kg	τεμ.	2,00	2,00	ΔΥΟ
ΟΜΑΔΑ 5η : Κλιματισμού - Εξαερισμού					
1	Επίτοιχη διαιρούμενη αντλία θερμότητας τύπου inverter, 12.000btu/h	τεμ.	2,00	2,00	ΔΥΟ
2	Επίτοιχι διαιρούμενη αντλία θερμότητας τύπου inverter, 9000btu/h	τεμ.	1,00	1,00	ΕΝΑ
3	Εξαεριστήρας τοίχου - τζαμιού 400m3/h με χειριστήριο 2 ταχυτήτων	τεμ.	2,00	2,00	ΔΥΟ
4	Εξαεριστήραςαεραγωγού από (in-line)160 m3/h	τεμ.	2,00	2,00	ΔΥΟ
5	Αεραγωγός εξερισμού από PVC-υ, Φ100mm	τεμ.	10,00	10,00	ΔΕΚΑ
6	Στόμιο τοίχου απόρριψης αέρα μεταλλικό Φ100mm	τεμ.	2,00	2,00	ΔΥΟ
7	Αεροβαλβίδα Φ100mm	τεμ.	2,00	2,00	ΔΥΟ
ΟΜΑΔΑ 6η : Επενδύσεων - Επιστρώσεων					
1	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15 X 15 cm,κολλητά	m2	131,00	131,00	ΕΚΑΝΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30 X 30 cm	m2	94,72	94,72	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ
ΟΜΑΔΑ 7η :Λοιπών τελειωμάτων					
1	Ξύλινες κάσες σε δρομικές οπτολινθοδομές	m	11,88	11,88	ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ
2	Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις	m2	11,88	11,88	ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ

3	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη ενός ή δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτου	m2	23,7 6	23,76	ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ
4	Χρωματισμοί επί επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	m2	549,02	549,02	ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΥΟ
5	Καθρέπτης τοίχου 1200X1200X5mm	τεμ.	2,00	2,00	ΔΥΟ
6	Διάνοιξη αυλιακίου σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλιακού έως 0,10m	m	59,00	59,00	ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
7	Διάνοιξη οπών ,φωλέων , ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφάνειας έως 0,05m2	τεμ.	19,00	19,00	ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ
8	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητίνων, βάσεως νερού ή διαλύτου	m2	17,32	17,32	ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ
9	Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 50mm	m2	16,78	16,78	ΔΕΚΑΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ
Νέες τιμές Ομάδας :Σκυροδεμάτων (περ. γ 'άρθρου 156 παρ.5)					
1	Αποκατάσταση οξειδωμένων σιδηροπλισμών	m	556,00	556,00	ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ
Νέες τιμές Ομάδας :Μονώσεις υγρασίας - ήχου -θερμότητας (περ. α&β 'άρθρου 156 παρ.5)					
1	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικό	m2	154,03	154,03	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ

10. Από ποιοτικής άποψης διαπιστώνεται ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται στις σχετικές προδιαγραφές, πληρούν τους κανόνες έντεχνης κατασκευής και γι' αυτό παραλαμβάνονται ως καλώς έχουν.
11. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα, την ορθότητα και την ενημέρωσή του και ευρέθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
12. Κατά το άρθρο 171 του Ν.4412/2016, η οριστική παραλαβή θα πρέπει να διεξαχθεί μετά την παρέλευση του 15μηνου υποχρεωτικής συντήρησης, ήτοι μετά τις ...../...../2020. Ως εκ, τούτου, η σημερινή παραλαβή πρέπει να θεωρηθεί ως οριστική.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η **Επιτροπή παραλαμβάνει οριστικά** τις επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, όπως αυτές αναγράφονται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα (αντίγραφα).

Λαμία, 11/01/2021

**Ο Ανάδοχος**

**ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΧΡΗΣΤΟΣ**  
Ε.Δ.Ε - ΑΡΧ/ΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΟΘΩΝΟΣ 1 - 35100 ΛΑΜΙΑ  
ΤΗΛ. & ΦΑΞ: 22310 42893  
ΑΦΜ 044395170 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

**Η Επίβλεψη**



**ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

**Η Επιτροπή**



**ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ**  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ



**ΕΛΕΝΗ ΑΚΡΙΒΟΥ**  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ



**ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΡΕΜΕΤΗ**  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
ΠΛΕΥΡΟΠΟΙΟΣ

