

1η Χρέωση: ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ(ΑΑ)

ΛΑΜΙΑ 12 / 01 / 2021

ΠΡΟΣ:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΩΝΗ
ΌΝΟΜΑ:ΟΛΓΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΕΔΕ
Δ/ΝΣΗ: ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ 1
ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ : 22310-44519
Email: olga.moustaka@gmail.com

Είμαι ανάδοχος και κατασκευαστής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ». Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 02/11/2020 με ημερομηνία περαίωσης στις 02/02/2021 .

Λόγω όμως των καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις), αλλά και την δυσκολία που έχει προκύψει από τον covid – 19, στη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών του παραπάνω έργου , αιτούμαι παράταση προθεσμίας για το έργο έως 30/04/2021.

Η ΑΙΤΟΥΣΑ

ΤΣΩΝΗ Μ. ΟΛΓΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΔ.Ε.
ΑΡ. ΜΕΛΟΥΣ Τ.Ε.Ε. 56796
ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ 1 - ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ.: 22310-44519
ΑΦΜ 044295746 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ