

ΑΙΤΗΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΔΕ
Ροζάκη Αγγελή 40
ΛΑΜΙΑ 35131
2231025344
6974355014
Email: gzormpas@hotmail.com

ΘΕΜΑ :

**ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»**

Ημερομηνία : **29/03/2021**

ΠΡΟΣ :

Τον **ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ**
Δ.Υ.Τ.Ε.


Φλεμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Λαμία 35131

Παρακαλώ, όπως γίνει δεκτή η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», από την εγκεκριμένη ημέρα λήξης του (με παράταση) 30/04/2021 έως 31/08/2021.

Λόγω αναμονής υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών, την τακτοποίηση της εργολαβίας, των καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου και των έκτακτων μέτρων της σε εξέλιξη πανδημίας.

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ: κα. ΖΩΗ ΚΑΚΑΝΑ
κα. ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΡΕΜΕΤΗ

Ο Αιτών


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΖΟΡΜΠΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.
ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ 40 - ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ.: 22310 25344
ΑΦΜ 112405046 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ