



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ  
ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 13/2016 μελέτη προϋπολογισμού 110.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Στις 12-07-2016 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 376/2016 (ΑΔΑ: ΩΥ05ΩΛΚ-ΜΕΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία Ντούβας Τεχνική Ο.Ε..
3. Η αρ. 54795/27-09-2016 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 16SYMV005163964) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 52.800,00€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.
4. Για το έργο εγκρίθηκαν οι εξής παρατάσεις: α) η αρ. 160/2017 (ΑΔΑ: 7ΑΒΥΩΛΚ-ΖΟ8) Απόφαση Δημ. Συμβουλίου έως την 23/7/2017. β) η αρ. 361/2017 (ΑΔΑ: 7ΙΡ7ΩΛΚ-ΑΤΑ) Απόφαση Δ.Σ. έως την 20/12/2017 γ) η αρ. 65/2018 (ΑΔΑ: 7ΣΚΡΩΛΚ-ΒΥ0) Απόφαση Δ.Σ. έως την 29/5/2018
5. Με την αρ. 17747/7-5-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων έγινε αποδεκτή η αρ. 17747/26-4-2018 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου που υπέβαλλε η ανάδοχος εταιρεία Ντούβας Τεχνική Ο.Ε..
6. Με την αρ. 43575/24-10-2019 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε τη συνέχιση των εργασιών χωρίς απαίτηση αποζημίωσης μετά από το αρ. 27160/3-7-2019 αίτημα της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.
7. Για το έργο εγκρίθηκαν επιπλέον οι εξής παρατάσεις: α) η αρ. 487/2019 (ΑΔΑ: ΩΔΚΨΩΛΚ-25Ε) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση έως την 20/3/2020 β) η αρ. 103/2020 (ΑΔΑ: ΩΝΤΗΩΛΚ-Ξ6Λ) Απόφαση Δ.Σ. έως την 18/06/2020 γ) η αρ. 122/2020 (ΑΔΑ: ΩΕΞΙΩΛΚ-4ΦΒ) Απόφαση Δ.Σ. έως την 16/9/2020.
8. Με την αρ. 172/2020 (ΑΔΑ: ΨΠΕ9ΩΛΚ-ΗΗΡ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, η σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας (αρ. 1/2020 Πρακτικό - Θέμα 9<sup>ο</sup>)
9. Η αρ. 18446/25-05-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006756470) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 25.478,78€ με ΦΠΑ

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προβλέπεται η αποξήλωση υφιστάμενου χλοοτάπητα και η κατασκευή υποδομής με υπόβαση και βάση οδοστρώσας για έδραση νέου συνθετικού χλοοτάπητα.

### 3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (2<sup>ου</sup> ΑΠΕ)

Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ), κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει αύξηση ποσότητας εργασιών όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και αφορούν στην αποστραγγιστική στρώση οδοστρώματος η οποία απαιτείται για τη διαμόρφωση της υποδομής του γηπέδου στα Γαλανέικα και στο Καλαμάκι και συμπεριλαμβάνεται στην 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση.

Η κάλυψη της δαπάνης της προαναφερθείσας αύξησης ποσότητας εργασιών επιτρέπεται να γίνει με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης καθώς πρόκειται για εργασία που είναι αναγκαία για τη λειτουργικότητα του έργου, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

### 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ

Οι οικονομικές μεταβολές στις ομάδες του έργου από τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜ. 1ος ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝ. 2ος ΑΠΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΟΜΑΔΑ 1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	31.437,72	35.860,01	35.860,01	0,00	0,00
1 <sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		0,00	15.141,78	17.413,05	2.271,27	0,00
Αθροισμα εργασιών		31.437,72	51.001,79	53.273,06	2.271,27	0,00
	ΓΕ & ΟΕ 18%	5.658,79	9.180,32	9.589,15	408,83	0,00
Μερικό σύνολο		37.096,51	60.182,11	62.862,21	2.680,10	0,00
	Απρόβλεπτα 15%	5.564,48	2.680,10	0,00	0,00	2.680,10
Μερικό σύνολο		42.660,99	62.862,21	62.862,21	2.680,10	2.680,10
	Αναθεώρηση	265,84	265,84	265,84	0,00	0,00
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ		42.926,83	63.128,05	63.128,05	2.680,10	2.680,10
	ΦΠΑ 23% - 24%	9.873,17	15.150,73	15.150,73	643,22	643,22
Συνολική δαπάνη έργου με ΦΠΑ		52.800,00	78.278,78	78.278,78	3.323,32	3.323,32
			0,00		0,00	

Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε σε ισοζύγιο της συμβατικής δαπάνης, όπως αυτή διαμορφώθηκε με την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση, στο ποσό των 63.128,05 € για εργασίες και 15.150,73 € για ΦΠΑ 24%, σύνολο = 78.278,78 €.

Λαμία, 18 - 06 - 2020  
Ο Επιβλέπων του έργου



Καρτσιώτης Ανέστης  
Πολιτικός Μηχανικός