

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Αρμόδιος: Ρουχά Αλεξία
Τηλ.: 2231351553
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ) του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων,...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ» αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του έργου με αριθμό 41/2017 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 285.000,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε082/1.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30/09/2019 όπου υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,43 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
4. Με την αριθμό 376/2019 (ΑΔΑ:91Ξ3ΩΛΚ-7ΦΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Τεχνική Εταιρεία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
5. Την 07/04/2020 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 14199 σύμβαση για ποσόν 146.983,00 € με τον Φ.Π.Α.
6. Με την αρ. 2212/20-10-2020 (ΑΔΑ:Ψ4ΓΓ7ΛΗ-ΑΡΒ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ» όπως περιγράφεται στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ

Η σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εντός της ίδιας ομάδας εργασιών όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.

- Η σύνταξη του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει την Νέα Εργασία (Ν.Τ. 1.1) διότι:

Το ύψος του νερού στην τάφρο που εφάπτεται κατά μήκος του δρόμου, δεν επιτρέπει την απορροή των ομβρίων υδάτων της έναντι της τάφρου λεκάνης απορροής μέσω διαμπερών της οδού σωληνωτών οχετών.

Δια τούτο επελέγη η απορροή των ομβρίων υδάτων της λεκάνης απορροής να γίνεται μέσω εσχάρων που θα τέμνουν κάθετα του δρόμο και ο πυθμένας των θα είναι υψομετρικά υψηλότερα από την ανώτατη στάθμη του νερού στην τάφρο.

- Η αύξηση της ομάδας των Χωματοургικών έγινε λόγω εκσκαφής και απομάκρυνσης των φυτικών γαιών κατά μήκος της τάφρου για την εξυγίανση του σώματος έδρασης του οδοστρώματος του δρόμου.

- Η αύξηση της ομάδας των Ασφαλικών έγινε λόγω ανακατασκευής του τμήματος που ενώνει τα δύο (2) προς κατασκευή τμήματα του δρόμου, καθ' όσον οι επεμβάσεις των Ο.Κ.Ω. (Δ.Ε.Υ.Α.Λ. , Vodafone), έχουν καταστήσει το ως τμήμα μη κυκλοφορήσιμο.

Η προκύπτουσα δαπάνη καλύπτεται από τα αρχικά διατιθέμενα απρόβλεπτα χωρίς να επέρχεται ουδεμία τροποποίηση της μορφής του έργου.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) έναντι του συμβατικού ποσού.

	Σύνολο Δαπάνης Εργασιών	Φ.Π.Α. 24 %	Σύνολο
Συμβατική Δαπάνη (€)	118.534,67	28.448,33	146.983,00
1 ^{ος} Α.Π.Ε. (€)	118.534,67	28.448,33	146.983,00

Μετά τα παραπάνω προτείνεται :

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ) του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ», αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», που συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη του έργου, ήτοι ποσού 146.983,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

-10-2020
Η συντάξασα

-10-2020
Ο προϊστάμενος τμήματος

-10-2020
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης

Αλεξία Ρουχά
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.