

Εισήγηση
Της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προς την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 42/2016 μελέτη προϋπολογισμού 795.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 2282/20-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΩ07ΛΗ-Η41) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002441 και κωδικό έργου 2017ΕΠ05610038.
3. Με την αρ. 285/2017 (ΑΔΑ: Ω3ΘΣΩΛΚ-Γ7Γ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Στις 11-07-2017 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 249/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΤΛΩΛΚ-Π9Κ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ». Η απόφαση αυτή ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αρ. 4087/83822/26-6-2018 (ΑΔΑ: 675ΠΟΡ10-ΟΡΙ) Απόφ. Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Δ/ση Διοίκησης.
5. Η αρ. 47755/15-10-2018 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 18SYMV003885772) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 291.411.26 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης τριακόσιες τριάντα (330) ημερολογιακές ημέρες.
6. Με το αρ. 49346/24-10-2018 έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου.
7. Με το αρ. 51583/02-11-2018 έγγραφο ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου.
8. Με την αρ. 50960/31-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΧΗ2ΩΛΚ-ΒΝΩ) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών του υπόψη έργου.
9. Με το αρ. ΕΞΕ-2488-2019/17-10-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 07-01-2020.
10. Με την αρ. 439/2019 (ΑΔΑ: ΩΥ0ΩΩΛΚ-9ΕΖ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 07-01-2020.

11. Με το αρ. 6/2019 Πρακτικό του (Θέμα 1ο), το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας γνωμοδότησε θετικά για τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας»
12. Με την αρ. 404/2019 (ΑΔΑ: 6ΙΟΗΩΛΚ-ΞΡ2) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών επί έλαττον κατά 20.111,19€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση
13. Με το αρ. 3002/13-12-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 16-02-2020.
14. Με την αρ. 522/2019 (ΑΔΑ: 6ΙΟΗΩΛΚ-ΞΡ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση περαίωσης του έργου μέχρι την 16-02-2020.
15. Στις 13-03-2020 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου.
16. Με την αρ. 2041/6-10-2020 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προεγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.

2) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (2ου ΑΠΕ)

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει – τακτοποιήσει τροποποιήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και αυξομειώσεις των εργασιών κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, σε σχέση με τον 1^ο Α.Π.Ε..

Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε στο ποσό των 251.597,83 € για εργασίες και 60.383,48 € για ΦΠΑ 24%, σύνολο = 311.981,31 € :

- επί έλαττον σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ κατά 29.257,43€
- επί έλαττον σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 49.368,63€

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία εισηγείται

Τη λήψη απόφασης για έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ου} ΑΠΕ) του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας» αναδόχου «Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.», στο ποσό των 311.981,31 € (εργασίες και ΦΠΑ), επί έλαττον κατά 29.257,43€ σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ και επί έλαττον κατά 49.368,63€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Λαμία, 9 – 10 – 2020
Ο Συντάξας

Λαμία, 9 – 10 – 2020
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
Υποδομών & Τεχνικών Έργων

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός