

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  
Αρμόδιος: Μυλωνής Ιωάννης  
Τηλ.: 2231351082  
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: [mlonis@lamia-city.gr](mailto:mlonis@lamia-city.gr)

**ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**  
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές  
Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση  
Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του 7<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (7<sup>ου</sup> ΑΠΕ) του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων,...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 7<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» αναδόχου « Κ/ΞΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ξ. – ΔΡΟΥΒΙΩΤΗΣ Ι. ».

#### 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του έργου με αριθμ. 198/2009 συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ Ν. Φθιώτιδας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται στο ποσό των 425.000,00€ με Φ.Π.Α.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ,
3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 22-12-2009 όπου μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/ΞΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ξ. – ΔΡΟΥΒΙΩΤΗΣ Ι.
4. Την 21-05-2010 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 3215/21-05-2010 σύμβαση του έργου για ποσό των 221.201,99€ χωρίς ΦΠΑ.
5. Την αριθ.258/14 απόφαση του Δημοτικού του Δήμου Λαμιέων με την οποία εγκρίθηκε ο 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ και 1<sup>η</sup> ΣΣΕ του παραπάνω έργου.
6. Το αριθ. 4/14 (θέμα 11<sup>ο</sup>) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της περιφερειακής Ενότητας Ν. Φθιώτιδας που γνωμοδότησε για την έγκριση του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ του παραπάνω έργου.
7. Την αριθ. 322/16 απόφαση του Δημοτικού του Δήμου Λαμιέων με την οποία εγκρίθηκε ο 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ.
8. Με τις αρ.552/2011, αρ.261/2012, αρ.40/2013, αρ.512/2013, αρ. 52/2015, αρ. 332/2015, αρ. 517/2015, αρ. 337/2016, αρ. 50/2017, αρ. 304/2017, αρ. 288/2018 (ΑΔΑ:Ω7ΘΛΩΛΚ-Ψ0Ν) απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-09-2018.

#### 2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 7<sup>ου</sup> ΑΠΕ

Η σύνταξη του 7ου ΑΠΕ κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και αντίστοιχων δαπανών, όπως αυτές προέκυψαν από τις

επιμετρήσεις και προμετρήσεις κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς κρίνεται απαραίτητη για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωσή του.

Η προκύπτουσα δαπάνη της νέας εργασίας και η δαπάνη των διαφορών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου, καλύπτονται από τα αρχικά διατιθέμενα απρόβλεπτα χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται,

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (7ου ΑΠΕ) του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ», αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ξ. – ΔΡΟΥΒΙΩΤΗΣ Ι.», που συντάχθηκε Επί έλλατον με την εγκεκριμένη δαπάνη του 7ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ κατά 15.578,17 ευρώ.

21-04-2020  
Ο συντάξας

21-04-2020  
Ο προϊστάμενος τμήματος

21-04-2020  
Ο προϊστάμενος Δ/σης  
Κ.α.α

Μυλωνής Ιωάννης  
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος  
Τοπ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος  
Τοπ.. Μηχανικός–Α' Βαθμ..

---

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
Λαμία...../...../2020  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ