

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ &

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ »

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ: « ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. -

ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ »

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 4^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,

ΚΑΙ ΤΗΝ 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου με αριθμό 47/2018 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 614.000,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 15/10/2018 όπου υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/ξία: «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ » που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 42,17 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης. .

Με την αριθμό 43/2019 (ΑΔΑ: ΩΣΣΘΩΛΚ-Η8Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Κ/ξία: «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ ».

Την 12/04/2019 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 15024 σύμβαση για ποσόν 355.065,06 € με τον Φ.Π.Α..

Με την αριθμό 280/2019 (ΑΔΑ: 66ΞΑΩΛΚ-03Υ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη.

Με την αριθμό 197/2020 (ΑΔΑ: 9Γ5ΨΩΛΚ-Ν9Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη.

Με την αριθμό 331/2020 (ΑΔΑ: ΩΞ5ΒΩΛΚ-ΥΥΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε: Α) ο 3^{ος} Α.Π.Ε. του έργου σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη και Β) η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου ποσού 71.684,40 € με τον Φ.Π.Α. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 4^{ου} Α.Π.Ε.

Η σύνταξη του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου αναλώνοντας την δαπάνη των απροβλέπτων της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Συγκεντρωτικά η εικόνα του 4^{ου} Α.Π.Ε. από οικονομικής άποψης έχει ως εξής:

	Σύνολο Δαπάνης Εργασιών	Φ.Π.Α. 24 %	Σύνολο
Συμβατική Δαπάνη (€)	286.342,79	68.722,27	355.065,06
1 ^{ος} Α.Π.Ε. (€)	286.342,79	68.722,27	355.065,06
2 ^{ος} Α.Π.Ε. (€)	286.342,79	68.722,27	355.065,06
3 ^{ος} Α.Π.Ε. (€)	286.342,79	68.722,27	355.065,06
1 ^η Σ.Σ.Ε. (€)	57.810,00	13.874,40	71.684,40
4 ^{ος} Α.Π.Ε. (€)	286.342,79	68.722,27	355.065,06
1 ^η Σ.Σ.Ε. (€)	57.810,00	13.874,40	71.684,40
Σύνολο (€):	344.152,79	82.596,67	426.749,46

Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε επί πλέον (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) έναντι του συμβατικού ποσού κατά το ποσόν της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και για την τακτοποίηση της εργολαβίας προτείνουμε την έγκριση του
4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Λαμία 18 / 12 / 2020

Οι Επιβλέποντες



Κακανά Ζωή

Πολιτικός Μηχανικός



Φούντας Θεόδωρος

Μηχανολόγος Μηχανικός