

**Εισήγηση
της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων**

Προς την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου : «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η αριθμ. 52/2019 του έργου «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, προϋπολογισμού δαπάνης (σύμφωνα με τη μελέτη) 50.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
- Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ έτους 2019 με ΚΑ 30.7333.0041
- Με την αριθμ. 562/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.
- Με την αριθμ. 280/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.
- Το έργο δημοπρατήθηκε στις
- Το 1^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 31-10-2019 και κατά το οποίο προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση (37,12%) τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- Με την αριθμ. 309/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου.
- Το 2^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, συντάχθηκε στις 05-12-2019 για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
- Με την αριθμ. 378/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με ΑΔΑΜ 19ΑWRD006067757 εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου – κατακύρωση αναδόχου.

Στις 5-2-2020 υπογράφηκε η 5711/5-2-2020 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου για ποσό 31.438,71 ευρώ με 24% Φ.Π.Α.

- Την απόφαση 302/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων για την παράταση προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι ως 2/4/2021.
- Την αριθμ. 504/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων (ΑΔΑ:6ΤΙΖΩΛΚ-ΛΙΓ) περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
- Την με αριθμ. πρωτ. 350 / 05-01-2021 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής έργου, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για τους εξής λόγους:

Ι. Για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης όπως αυτές διαμορφώνονται με την σύνταξη των προμετρήσεων-επιμετρήσεων των εργασιών του έργου. Οι αυξήσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν και κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, καλύφθηκαν από το κονδύλι των απροβλέπτων.

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ δεν επιφέρει καμία αλλαγή στο ποσό της αρχικής σύμβασης το οποίο παραμένει στο ποσό των 25.3353,80€ πλέον ΦΠΑ 24% (6.084,91€) ήτοι συνολικά 31.438,71€.

Η 1^η Σ.Σ. - με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ - παρουσιάζει δαπάνη εργασιών 10.358,69€ πλέον απροβλέπτων 0,85€ και πλέον ΦΠΑ 24% (2.486,29€) ήτοι συνολικά 12.845,83€.

Η Σ.Σ. παρουσιάζει δαπάνη εργασιών 10.358,69€, πλέον απρόβλεπτων 0,85€ πλέον ΦΠΑ 24% 2.486,29€, ήτοι συνολικά 12.845,83€.

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟΝ
Συμβατική	22.028,30 €	3.304,25 €	21,25 €	6.084,91 €	31.438,71 €
1 ^{ος} ΑΠΕ Α.Σ.	25.353,80 €	0,00 €	21,25 €	6.084,91 €	31.438,71 €
1 ^η Σ.Σ.	9.008,30 €	1.351,24 €	0,00 €	2.486,29 €	12.845,83 €
ΣΥΝΟΛΟ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ	34.362,10 €		21,25 €	8.571,20 €	44.284,54 €
2 ^{ος} ΑΠΕ Α.Σ.	25.353,80 €	0,00 €	21,25 €	6.084,91 €	31.438,71 €
2 ^{ος} ΑΠΕ Σ.Σ.	10.358,69 €	0,85 €	0,00 €	2.486,29 €	12.845,83 €
ΣΥΝΟΛΟ 2^{ΟΥ} ΑΠΕ	42.593,09 €		21,25 €	8.571,20 €	44.284,54 €

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει:

Τη λήψη απόφασης για την έγκριση:

1. του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «Κυκλοφοριακές σηµάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου» σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη του έργου και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης συνολικού ποσού 44.284,54 ευρώ με Φ.Π.Α

Λαμία, 03-02-2021
Ο Συντάξας

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λαμία, 03-02-2021
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός