



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ  
& ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αρμόδιος: Γεώργιος Λέτσος  
Τηλ.: 22313-51554

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Θέμα: Έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ»**

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων ...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ**» αναδόχου «**ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ**».

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΑ**

- Η Τεχνική Μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας με αριθμ. 64/2020 του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ**», προϋπολογισμού δαπάνης (σύμφωνα με τη μελέτη) **74.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.** και πίστωση από **Σ.Α.Τ.Α Π.Ε.** με Κ.Α. 30.7333.0046, με πίστωση 60.000,00 €.
- Το έργο δημοπρατήθηκε στις 03/12/2020, όπου μειοδότης αναδείχθηκε ο ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
- Με την αριθμ. 572/15-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στον ΧΕΙΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ.
- Στις 25-02-2021 υπογράφηκε η σύμβαση ποσού **36.403,23 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) και **45.140,00 €** (με Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων δαπανών-αναθεώρησης.

**Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1<sup>ΟΥ</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Η σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και αυξομειώσεις των εργασιών κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου.

**Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη, ήτοι στο ποσό των **36.403,23 € για εργασίες και 8.736,77 € για Φ.Π.Α. 24,00%, σύνολο 45.140,00 €.**

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	31.654,98 €	4.478,25 €	0,00 €	8.736,77 €	45.140,00 €
1 <sup>ΟΣ</sup> Α.Π.Ε.	31.654,98 €	4.478,25 €	0,00 €	8.736,77 €	45.140,00 €

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση

του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ».**

Λαμία, – 03 – 2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΤΣΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Λαμία, – 03 – 2021

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ  
Τοπογράφος Μηχανικός

Λαμία, – 03 – 2021

Η ΑΝΑΠ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
Δ.Υ.Τ.Ε.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός β. Α