

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ &

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ »

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: « ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. »

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 2° ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου με αριθμό 41/2017 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 285.000,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε082/1.

Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30/09/2019 όπου υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,43 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

Με την αριθμό 376/2019 (ΑΔΑ: 91Ξ3ΩΛΚ-7ΦΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Τεχνική Εταιρεία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

Την 07/04/2020 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 14199 σύμβαση για ποσόν 146.983,00 € με τον Φ.Π.Α.

Με το αριθ. 2250/26-10-2020 (ΑΔΑ:Ψ9ΓΠ7ΛΗ-ΜΩΑ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 02-03-2021.

Με την αριθ. 297/2020 (ΑΔΑ:6ΚΖΟΩΛΚ-ΘΤ2) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της πράξης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ» έως 02-03-2021.

Την 27/10/2020 με την υπ' αριθμό 464/2020 (ΑΔΑ: ΨΕΩΛΩΛΚ-ΜΔΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη του έργου, ήτοι ποσού 146.983,00 € με τον Φ.Π.Α.

B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Η σύνταξη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει την Αποζημίωση Λόγω Ανωτέρας Βίας (θεομηνία "Ιανός") όπως προέκυψε κατά την εκτέλεση του έργου.

- Η Αποζημίωση Λόγω Ανωτέρας Βίας κρίθηκε αναγκαία διότι:

Την 19/09/2020 στον χώρο του ως άνω έργου συνέβη το εξής:

Ασυνήθιστα κακές καιρικές συνθήκες (έντονη και συνεχής βροχόπτωση για πολλές ώρες) είχαν ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση των Ανακουφιστικών Τάφρων του Σπερχειού ποταμού και την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή του έργου, καθώς όγκος ομβρίων από τις παρακείμενες ιδιοκτησίες υπερέβη τη στάθμη της αγροτικής οδού προκαλώντας φθορές στην υπόβαση και βάση της οδοστρώσας.

Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος που χαρακτηρίζεται και είναι ανωτέρα βία, προξενήθηκαν βλάβες στο ως άνω έργο που είναι οι εξής:

- 1) Ισοπέδωση της Παράπλευρης Τάφρου του Δρόμου του νοτίου τμήματος του έργου, μήκους 700,00μ.
- 2) Διάβρωση της Βάσης και της Υπόβασης της Οδοστρώσας σε τμήμα του νοτίου τμήματος του έργου, επιφάνειας 1.512,60μ².

Η δαπάνη για την αποκατάσταση των ως άνω βλαβών ανέρχεται σε 5.764,21 € βάσει της υπ' αριθμό 576/15-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΩ70ΩΛΚ-Ε1Κ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με την οποία εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών του ως άνω έργου.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Συγκεντρωτικά η εικόνα του 2^{ου} Α.Π.Ε. από οικονομικής άποψης έχει ως εξής:

		Σύνολο Δαπάνης Εργασιών	Φ.Π.Α. 24 %	Σύνολο
Συμβατική Δαπάνη (€)		118.534,67	28.448,33	146.983,00
1^{ος} Α.Π.Ε. (€)		118.534,67	28.448,33	146.983,00
2^{ος} Α.Π.Ε. (€)	Δαπάνη Εργασιών	118.534,67	28.448,33	146.983,00
	Αποζημίωση Λόγω Ανωτέρας Βίας	4.648,56	1.115,65	5.764,21
	Σύνολο	123.183,23	29.563,98	152.747,21

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε επί πλέον κατά 5.764,21 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) έναντι του συμβατικού ποσού και του ποσού του 1^{ου} Α.Π.Ε. , ποσό που αντιστοιχεί στην Αποζημίωση Λόγω Ανωτέρας Βίας.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και για την τακτοποίηση της εργολαβίας προτείνουμε την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Λαμία 15 / 1 / 2021

Η Επιβλέπουσα



Ρουχά Αλεξία

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.