

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αρμόδιος: Ρουχά Αλεξία
Τηλ.: 2231351553
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ου} ΑΠΕ) του έργου :
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και ισχύει τίθεται υπόψη σας η εισήγηση της υπηρεσίας για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ» αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του έργου με αριθμό 41/2017 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 285.000,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε082/1.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30/09/2019 όπου υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,43 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
4. Με την αριθμό 376/2019 (ΑΔΑ:91Ξ3ΩΛΚ-7ΦΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Τεχνική Εταιρεία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
5. Την 07/04/2020 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 14199 σύμβαση για ποσόν 146.983,00 € με τον Φ.Π.Α.
6. Με την αριθμ. 464/2020 (ΑΔΑ: ΨΕΩΛΩΛΚ-ΜΔΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη του έργου, ήτοι ποσού 146.983,00 € με τον Φ.Π.Α.
7. Με την αριθ. 258/09-02-2021 (ΑΔΑ:6Ι627ΛΗ-ΕΨ1) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (προέγκριση 2ου Α.Π.Ε.) της πράξης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ».
8. Ο 2ος ΑΠΕ διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 5990/16-02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, το οποίο με το αριθμ. 2/2021 Πρακτικό, θέμα 5ο, γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ου} ΑΠΕ

Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει την Αποζημίωση Λόγω Ανωτέρας Βίας (θεομηνία "Ιανός") όπως προέκυψε κατά την εκτέλεση του έργου.

- Η Αποζημίωση Λόγω Ανωτέρας Βίας κρίθηκε αναγκαία διότι:

Την 19/09/2020 στον χώρο του ως άνω έργου συνέβη το εξής:

Ασυνήθιστα κακές καιρικές συνθήκες (έντονη και συνεχής βροχόπτωση για πολλές ώρες) είχαν ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση των Ανακουφιστικών Τάφρων του Σπερχειού ποταμού και την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή του έργου, καθώς όγκος ομβρίων από τις παρακείμενες ιδιοκτησίες υπερέβη τη στάθμη της αγροτικής οδού προκαλώντας φθορές στην υπόβαση και βάση της οδοστρωσίας.

Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος που χαρακτηρίζεται και είναι ανωτέρα βία, προξενήθηκαν βλάβες στο ως άνω έργο που είναι οι εξής:

1) Ισοπέδωση της Παράπλευρης Τάφρου του Δρόμου του νοτίου τμήματος του έργου, μήκους 700,00μ.

2) Διάβρωση της Βάσης και της Υπόβασης της Οδοστρωσίας σε τμήμα του νοτίου τμήματος του έργου, επιφάνειας 1.512,60μ².

Η δαπάνη για την αποκατάσταση των ως άνω βλαβών ανέρχεται σε 5.764,21 € βάσει της υπ' αριθμό 576/15-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΩ70ΩΛΚ-Ε1Κ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με την οποία εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών του ως άνω έργου.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε επί πλέον κατά 5.764,21 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) έναντι του συμβατικού ποσού και του ποσού του 1ου Α.Π.Ε., ποσό που αντιστοιχεί στην Αποζημίωση Λόγω Ανωτέρας Βίας.

		Σύνολο Δαπάνης Εργασιών	Φ.Π.Α. 24 %	Σύνολο
Συμβατική Δαπάνη (€)		118.534,67	28.448,33	146.983,00
1^{ος} Α.Π.Ε. (€)		118.534,67	28.448,33	146.983,00
2^{ος} Α.Π.Ε. (€)	Δαπάνη Εργασιών	118.534,67	28.448,33	146.983,00
	Αποζημίωση Λόγω Ανωτέρας Βίας	4.648,56	1.115,65	5.764,21
	Σύνολο	123.183,23	29.563,98	152.747,21

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται :

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ», αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», ποσού 152.747,21€ με Φ.Π.Α., που συντάχθηκε επί πλέον κατά 5.764,21 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) έναντι του συμβατικού ποσού και του ποσού του 1ου Α.Π.Ε., ποσό που αντιστοιχεί στην Αποζημίωση Λόγω Ανωτέρας Βίας.

30-03-2021
Η συντάξασα

-03-2021
Ο προϊστάμενος τμήματος

-03-2021
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Αλεξία Ρουχά
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.