



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

Ταχ. Δνση: Φλέμινγκ & Ερυθρού
Σταυρού

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

Ταχ. Κώδικας: 35131 Λαμία

Πληροφορίες: Κακανά Ζωή

Αρ.Τηλ.: 22313 51552

Email: kakana@lamia-city.gr

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 2^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε) ΚΑΙ ΤΗΝ 1^η
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η αριθμ. 34/2019 μελέτη συντάχθηκε από την Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 98.600,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Π.Ε..

Με την αριθμό 270/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 6512/179451/22-10-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον κ. Γεώργιο Ζορμπά με ποσοστό έκπτωσης 51,47% επί των τιμών του τιμολογίου.

Την 29-11-2019 υπογράφηκε η αριθ. 50354 σύμβαση ποσού 47.849,24 Ευρώ με το ΦΠΑ.

Η εργολαβία έχει ως αντικείμενο την κατασκευή τμήματος της οδού Λευκάδος στην συμβολή της με την οδό Σαμοθράκης, με κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, κατασκευή και διαμόρφωση πεζοδρομίων καθώς και μετατόπιση στύλων φωτισμού της οδού Σαμοθράκης.

Με την αριθ. 422/2020 (ΑΔΑ ΩΜΥ3ΩΛΚ-Χ5Μ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης και συμπεριέλαβε αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του έργου καθώς και μια νέα εργασία που κρίθηκε απαραίτητη για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου αναλώνοντας μέρος της δαπάνης των απροβλέπτων.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύνταξη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει:

Α. αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και αντίστοιχων κονδυλίων, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου.

Β. την σύνταξη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για να συμπεριλάβει τις συμπληρωματικές εργασίες, όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του έργου, που δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης.

Η προκύπτουσα δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών, ήτοι της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 4.210,38€ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ (5.220,87€ με το ΦΠΑ) επί πλέον έναντι του συμβατικού ποσού και αντιστοιχεί στο 10,91% της αξίας της αρχικής Σύμβασης 38.580,26€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), ήτοι μικρότερο του 15% σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε **επί πλέον** έναντι του συμβατικού ποσού.

Συμβατική δαπάνη Ευρώ (με ΦΠΑ) 47.849,24€

Προτεινόμενη δαπάνη Ευρώ (με ΦΠΑ) 53.070,11€

Επί πλέον κατά 5.220,87€

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και για την τακτοποίηση της εργολαβίας προτείνουμε την έγκριση του 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Λαμία, Μάρτιος 2021

Οι επιβλέπουσες

Ζωή Κακανά

Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννα Σερεμέτη

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός