

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδια Υπάλληλος: Ιωάννα Σερεμέτη
Τηλ.: 2231351550
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: i.seremeti@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) του έργου :
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων,...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» με ανάδοχο τον ΤΣΙΝΤΖΗΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου με αριθμ. 26/2021 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχν. Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό 250.000,00 (με ΦΠΑ 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7312.0013.

Η μελέτη του έργου με αριθμ. 26/2021 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχν. Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό 250.000,00 (με ΦΠΑ 24%).

Το έργο δημοπρατήθηκε με την Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 26-03-2021 όπου προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 6,38% τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Με την απόφαση 242/2021 (ΑΔΑ:6ΗΒΤΩΛΚ-6ΟΕ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό κατακύρωσης Ανάθεσης του έργου

Με την αριθμ. πρωτ.65789/5-04-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς, Δ/νση Διοίκησης (ΑΔΑ: ΨΖ0ΥΟΡ10-Ο1Ρ), έγινε έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 242 /2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Την 25-05-2021 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 20434 εργολαβική σύμβαση του έργου για ποσόν 228.105,24 (με ΦΠΑ 24%) και συμβατική προθεσμία τέσσερις (4) μήνες.

2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ

Η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει τις αλλαγές ποσοτήτων (αυξήσεις) εντός της ίδιας ομάδας εργασιών όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ύψος των **226.023,58 €** συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. δηλαδή **επί έλλατον** έναντι του συμβατικού ποσού, χωρίς να θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ με ΓΕ & ΟΕ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Συμβατική	159.898,97 €	23.984,85 €	72,02 €	44.149,40 €	228.105,24 €
1 ^{ος} Α.Π.Ε.	182.277,08 €	0,00 €	0,00 €	43.746,50 €	226.023,58 €
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	Αύξηση 22.378,11 €	Μείωση 23.984,85 €	Μείωση 72,02 €	Μείωση 402,90 €	Μείωση 2.081,66 €

Μετά τα παραπάνω προτείνεται :

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» αναδόχου ΤΣΙΝΤΖΗΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, ύψους **226.023,58€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (43.746,50€), που συντάχθηκε **επί έλλατον** έναντι της αρχικής σύμβασης

-09-2021
Η συντάξασα

-09-2021
Οι προϊστάμενος τμήματος

-09-2021
Η αναπλ.προϊσταμένη Δ/σης

Ιωάννα Σερεμέτη
Ηλεκ. Μηχ/κός –Α' Βαθμ.

Θεόδωρος Φούντας
Μηχαν. Μηχ/κός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτ. Μηχ/κός–Α' Βαθμ.