



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύουσα τον 2^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΑ

Η Τεχνική Μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας με αριθμ. 28/2020 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης (σύμφωνα με τη μελέτη) 74.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και πίστωση από Σ.Α.Τ.Α Π.Ε. με Κ.Α. 30.7333.0043, με πίστωση 60.000,00 €.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 02/07/2020, όπου μειοδότης αναδείχθηκε ο ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Με την αριθμ. 283/07-07-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στον ΧΕΙΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ.

Στις 16-09-2020 υπογράφηκε η σύμβαση ποσού 35.209,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 43.660,00 € (με Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων δαπανών-αναθεώρησης.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο που προβλέπεται στο έργο είναι η εκτέλεση δθαφόρων τεχνικών έργων συντήρησης στην Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου. Πρόκειται για εργασίες στοιχειώδους συντήρησης δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων, κατά δεύτερον σαν εργασίες άμεσης επέμβασης έπειτα από έκτακτα γεγονότα (γεγονός που καθιστά μη γνωστές κατά την μελέτη του έργου τις ακριβείς θέσεις των εργασιών και τις ακριβείς ποσότητες εργασιών). Προβλέπεται η εκτέλεση διάφορων και ανεξάρτητων μεταξύ τους μικροεπεμβάσεων, ανακατασκευών, επισκευών και αποκαταστάσεων βλαβών που θα εκτελούνται σποραδικά στην πόλη της Λαμίας και στα Δημοτικά Διαμερίσματα, μόνο μετά από εντολή της Υπηρεσίας στην οποία θα καθορίζεται και ο χρόνος απόκρισης του εργολήπτη για την εκτέλεσή τους. Ως εκ της φύσεως της εργολαβίας, είναι αυτονόητο ότι τα υπό εκτέλεση έργα θα είναι κατά κύριο λόγο επείγοντα και πολλές φορές θα είναι απαραίτητες πολλές ταυτοχρόνως επεμβάσεις, όπως επίσης θα υπάρχουν, αντιθέτως, διαστήματα όπου δεν θα δίνονται εντολές στον ανάδοχο. Επίσης ως εκ της φύσεως των έργων η ανάγκη των οποίων θα γίνεται γνωστή κατά τη διάρκεια της εργολαβίας και τα οποία θα πρέπει να κατασκευάζονται αμέσως, δεν είναι δυνατόν να συνταχθεί εκ των προτέρων προμέτρηση εργασιών. Οι επεμβάσεις και τα έργα αυτά θα καθορίζονται από την επίβλεψη της εργολαβίας η οποία θα καθορίζει τις προθεσμίες εκτέλεσεως (ακόμη και άμεσα οποιαδήποτε ημέρα και οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετράωρου) και θα δίνει τις οδηγίες κατασκευής και επεμβάσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται: Αποκαταστάσεις τμημάτων ασφαλτοστρώσεων, αποκατάσταση οδών με τυχόν απαραίτητα τοιχεία αντιστήριξης, κράσπεδα, κ.λπ., αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων, τμημάτων πλακοστρώσεων, σήμανση επικινδύνων σημείων οδών κ.λπ.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικού, κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και αυξομειώσεις των εργασιών κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών-Τακτοποιητικός συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη, ήτοι στο ποσό των 35.209,68 € για εργασίες και 8.450,32 € για Φ.Π.Α. 24,00%, σύνολο 43.660,00 €.

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	30.617,11 €	4.592,57 €	0,00 €	8.450,32 €	43.660,00 €
1 ^{ος} Α.Π.Ε.	30.617,11 €	4.592,57 €	0,00 €	8.450,32 €	43.660,00 €
2 ^{ος} Α.Π.Ε.- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ	35.209,68 €	0,00 €	0,00 €	8.450,32 €	43.660,00 €

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση

του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικού του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ**».

ΛΑΜΙΑ, - 09 -2021
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ