

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΤΕ  
ΤΜΗΜΑ ΟΚΡ

ΕΡΓΟ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ  
ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 613.800,00 ΕΥΡΩ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ

### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύουσα τον 1<sup>ο</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

#### I.- ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- 1.- Η τεχνική μελέτη του έργου με αριθμό 32/2019 συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαμιέων και εγκρίθηκε με την αριθ. 135/2019 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λαμιέων.
- 2.- Η δημοπράτηση, η αναλυτική διακήρυξη καθώς και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την αριθμ. 135/2019 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λαμιέων.
- 3.- Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 28-06-2019 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 41,85 %.
- 4.- Με τις αριθμ. 194/2019 και 288/2019 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα αυτού.
- 5.- Στην 01/07/2020 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση ποσού 287.847,16 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον κύριο του έργου.
- 6.- Η προθεσμία περάτωσης σύμφωνα με τη σύμβαση είναι η 01 - 02 - 2021. Με την αριθμ απόφαση 231/2021 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου δόθηκε παράταση μέχρι την 01/08/2021. Με την αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 28667/13-07-2021 έχει ζητηθεί παράταση μέχρι 31/12/2021.

#### II.- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1<sup>ΟΥ</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. των εργασιών του θέματος, δαπάνης 356.930,48 Ευρώ με Φ.Π.Α. (ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ), συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 για να συμπεριλάβει :

α) τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από προμετρήσεις και επιμετρήσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών. Υπήρξε δε αναγκαιότητα ελάχιστης αύξησης του αντικειμένου των χωματουργικών εργασιών και αύξηση του αντικειμένου των τεχνικών έργων η οποία αύξηση καλύφθηκε από την αντίστοιχη μείωση των απροβλέπτων.

Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. η έγκριση του οποίου ανήκει στην Υπηρεσία μας.

### III.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Οι οικονομικές μεταβολές που επέρχονται σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό είναι:

3.1 Σε σχέση με την αρχική σύμβαση :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Αρχική Σύμβαση	1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓ	16.518,00	20.940,95	Αύξηση κατά (€)	4.422,95
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	195.602,13	222.997,19	Αύξηση κατά (€)	27.395,06
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	212.120,13	243.938,14	Αύξηση κατά (€)	31.818,01
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	38.181,62	43.908,87	Αύξηση κατά (€)	5.727,25
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	37.545,26	0,00	Μείωση κατά (€)	37.545,26
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,15	0,15	Ισοζύγιο κατά (€)	0,00
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%	69.083,32	69.083,32	Ισοζύγιο κατά (€)	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	356.930,48	356.930,48	Ισοζύγιο κατά (€)	0,00

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ύψος των **356.930,48 Ευρώ** (εργασία και Φ.Π.Α.), **ήτοι ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.**

ΛΑΜΙΑ, 28/9/2021  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΤΣΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ