

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος: Λέτσος Γεώργιος

Τηλ.: 2231351554

Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: [letsos@lamia-city.gr](mailto:letsos@lamia-city.gr)

**ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**  
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές  
Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση  
Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1<sup>ου</sup> ΑΠΕ) του έργου :  
« ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: « ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ » αναδόχου « ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ ».

#### 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 32/2019 μελέτη προϋπολογισμού 613.800,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 135/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2019, με Κ.Α. 30.7323.0030 στον προϋπολογισμό του Δήμου.
4. Με την αρ. 288/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
5. Την 28-06-2019 διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 194/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ».
6. Την 01-07-2020 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 24628/1-7-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV006952664) σύμβαση του έργου για ποσό 356.930,48€ με ΦΠΑ.

#### 2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ

Η σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και αντίστοιχων δαπανών, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, αναλώνοντας τη δαπάνη των απροβλέπτων.

#### 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε **σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη του έργου**, ήτοι στο ποσό των 287.847,01€ για εργασίες και 69.083,32€ για Φ.Π.Α. 24%, σύνολο 356.930,48€.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Αρχική Σύμβαση	1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	19.491,24	24.710,32	Αύξηση κατά ( € )	5.219,08
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	230.810,51	263.136,68	Αύξηση κατά ( € )	32.326,18
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	250.301,75	287.847,01	Αύξηση κατά ( € )	37.545,26
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	37.545,26	0,00	Μείωση κατά (€)	37.545,26
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,15	0,15	Ισοζύγιο κατά (€)	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>	287.847,16	287.847,16	Ισοζύγιο κατά (€)	0,00
<b>ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%</b>	69.083,32	69.083,32	Ισοζύγιο κατά (€)	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	356.930,48	356.930,48	Ισοζύγιο κατά (€)	0,00

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται :

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «**ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ**», που συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη του έργου, ήτοι στο ποσό των 287.847,01€ για εργασίες και 69.083,32€ για Φ.Π.Α. 24%, σύνολο 356.930,48€.

-10-2021  
Ο συντάξας

-10-2021  
Ο προϊστάμενος τμήματος

-10-2021  
Η Αναπλ. Προϊσταμένη  
Δ/σης

Λέτσος Γεώργιος  
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ

Σωτήριος Ρίζος  
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός