

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδια Υπάλληλος: Ιωάννα Σερεμέτη
Τηλ.: 2231351550
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: i.seremeti@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) του έργου :
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (οδών, Κ.Χ, κλπ)»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (οδών, Κ.Χ, κλπ)» με ανάδοχο την εταιρεία Μ&Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου με αριθμ. 99/2020 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχν. Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό 325.810,00 (με ΦΠΑ 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7335.0001.

Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 20-04-2021 όπου προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία Μ & Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,08 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Με την απόφαση 457/2021 (ΑΔΑΜ 21ΑWRD008828247) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου – κατακύρωση αναδόχου

Με την αριθμ. πρωτ. 130933/28-06-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Διοίκησης (ΑΔΑ: ΨΔΖΙΟΡ10-Δ90) έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της απόφασης 457/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων

Την 21-07-2021 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 29932 εργολαβική σύμβαση του έργου για ποσόν 139.837,02€ (με ΦΠΑ 24%) και συμβατική προθεσμία διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες

2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} ΑΠΕ

Η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εντός της ίδιας ομάδας εργασιών όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ύψος των 139.824,48€ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. δηλαδή επί έλλατον κατά 12,54€ έναντι του συμβατικού ποσού.

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ με ΓΕ & ΟΕ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Συμβατική	98.056,30 €	14.708,45 €	7,04 €	27.065,23€	139.837,02€
1 ^{ος} Α.Π.Ε.	112.761,68 €	0,00 €	0,00 €	27.062,80€	139.824,48€
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	Αύξηση 14.705,38 €	Μείωση 14.708,45 €	Μείωση 7,04 €	Μείωση 2,43 €	Μείωση 12,54€

Μετά τα παραπάνω προτείνεται :

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (οδών, Κ.Χ, κλπ)» αναδόχου Μ&Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε., ύψους 139.824,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (27.062,80 €), που συντάχθηκε επί έλλατον έναντι της αρχικής σύμβασης

-12-2021
Η συντάξασα

-12-2021
Οι προϊστάμενος τμήματος

-12-2021
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Ιωάννα Σερεμέτη
Ηλεκ. Μηχ/κός –Α' Βαθμ.

Θεόδωρος Φούντας
Μηχαν. Μηχ/κός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτ. Μηχ/κός–Α' Βαθμ.