

Έργο: Αναβάθμιση Δημοσίου Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου «Τριάγωνον» Λαμίας

Ανάδοχος: Κ/Ξ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. – ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

Αριθμός Μελέτης: 75/2018

Προϋπολογισμός: 400.000,00€

Αριθμός Σύμβασης: 15155/16-04-2021

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 16/10/2021

Ποσό σύμβασης : 134.848.81Ευρώ (Χωρίς ΦΠΑ)

Απόφαση παράτασης : 684/2021 (ΑΔΑ: 6ΚΒΩΛΚ-Ζ3Γ)

Ημερομηνία πέρας Σύμβασης: 16/12/2021

Αίτηση αναδόχου παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως 16.03.2022:

αρ. πρωτ. 49498/29.11.2021 για υπολοιπούμενες εργασίες (λουπά τελειώματα και φυτεύσεις) και Επιμετρήσεις-Σύνταξη 1ου ΑΠΕ

2° ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ	Απρίλιος (16.04.2021)	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος (16.03.2022)
Έναρξη, Οργάνωση εργοταξίου											
Χωματουργικά											
Σκυροδέματα											
Επιστρώσεων & Λοιπών Τελειωμάτων											
Έργα Πρασίνου - Εξοπλισμός											
Ηλεκτρο-μηχανολογικές Εγκαταστάσεις											

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι εργασίες που εκτελούνται με βάση το χρονοδιάγραμμα προβλέπονται να είναι οι εξής:

Οργάνωση – Μετρήσεις 16.03.21- 30.04.21:

οργάνωση εργοταξίου, μετρήσεις για λήψη προμετρητικών στοιχείων, εγκατάσταση μηχανημάτων

Χωματουργικές εργασίες 01.05.21 - 30.06.21

αποξήλωση υφιστάμενων επιστρώσεων (χονδρόπλακες, τσιμεντόπλακες, μάρμαρα) , καθαίρεση βάσεων (οπλισμένο ή μη σκυρόδεμα) πεζοδρόμων οδών Θεμιστοκλέους, Τζαβέλα, Συγγρού και Καλύβα Μπακογιάννη. Κατόπιν θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές αυλακών για την τοποθέτηση φρεατίων και αγωγών όμβριων υδάτων. Μετά την απομάκρυνση όλων των προϊόντων εκσκαφής και αποξηλώσεων – καθαίρεσεων θα δημιουργηθούν βάσεις (άμμος) μεταβλητού πάχους.

Εργασίες Σκυροδεμάτων 01.05.21-30.06.21 :

κατασκευή των βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για τις νέες επιστρώσεις , κατασκευή σκαλοπατιών σε σημεία που θα απαιτηθεί και κατασκευή μικρού τοιχίου παρτεριού – σιντριβανιού για τη δημιουργία "πάρκου τσέπης". Κατασκευή φρεατίου από οπλισμένο σκυρόδεμα (δεξαμενή) για την τοποθέτηση των συστημάτων σιντριβανιού στο σημείο "πάρκο τσέπης" (Τζαβέλα – Καλύβα Μπακογιάννη) .

Επιστρώσεων & Λουπών Τελειωμάτων 01.07.21- 16.04.2022:

επιστρώσεις πεζοδρόμων με κυβόλιθους, τοποθετήσεις φρεατίων υδροσυλλογής, προσαρμογές χυτοσιδηρών φρεατίων. Στο κενοτάφειο Αθανασίου Διάκου θα πραγματοποιηθούν καθαρισμός με αμμοβολή των μαρμαρίνων και μεταλλικών στοιχείων, σοβάτισματα και χρωματισμοί τοίχων και χρωματισμοί των σιδηρών κιγκλιδωμάτων περίφραξης.

Πρασίνου – Εξοπλισμός 01.04.21- 30.04.21 & 01.08.21- 30.09.21 & 16.02.2022-16.04.2022 :

εκρίζσεις θάμνων, κοπή – εκρίζωση και αποκατάστασηξηραμένων δένδρων στην οδό Βύρωνος, πλήρωση παρτεριών και λάκκων με φυτική γη, τοποθέτηση χλοοτάπητα και φυτεύσεις θάμνων. Κατασκευή και τοποθέτησηπαγκακίων από μεταλλικό σκελετό και ξύλινο κάθισμα σε θέσεις που θα υποδείξει η επίβλεψη.

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις 01.05.21-31.07.21&01.09.21 – 16.10.21 :

αφαιρέσεις υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και των ιστών τους. Αντικατάσταση οργάνων σε υφιστάμενο πύλλαρ φωτισμού, αντικατάσταση ασφαλείας ακροκιβωτίων ιστών φωτισμού και τοποθετήσεις σωληνώσεων (σπιράλ) για την τοποθέτηση νέων καλωδιώσεων. Τοποθετήσεις νέων φωτιστικών σωμάτων στις οδούς Θεμιστοκλέους, Τζαβέλα, Συγγρού και Καλύβα Μπακογιάννη και συστημάτων σιντριβανιού στο σημείο κατασκευής "πάρκο τσέπης" . Λειτουργία συστημάτων, ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Ο Ανάδοχος

Κ/Ξ Στεργιόπουλος Χ. – Χαντζόπουλος Γ.

Κ/Ξ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ "ΤΡΙΛΕΩΝ" ΛΑΜΙΑΣ
ΟΔΟΣ 1 - ΛΑΜΙΑ
ΑΦΜ 996875966 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ