



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Κτιριακών Έργων & Κοινοχρήστων Χώρων
Αρμόδιος υπάλληλος : Ανέστης Καρτσιώτης

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση

Της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προς την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλαστικού χλοοτάπητα»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας τα ακόλουθα για το έργο του θέματος.

1) Ιστορικό

- Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 13/2016 μελέτη προϋπολογισμού 110.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
- Στις 12-07-2016 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 376/2016 (ΑΔΑ: ΩΥ05ΩΛΚ-ΜΕΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία Ντούβας Τεχνική Ο.Ε..
- Η αρ. 54795/27-09-2016 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 16SYMV005163964) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 52.800,00€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.
- Για το έργο εγκρίθηκαν οι εξής παρατάσεις: α) η αρ. 160/2017 (ΑΔΑ: 7ΑΒΥΩΛΚ-ΖΟ8) Απόφαση Δημ. Συμβουλίου έως την 23/7/2017. β) η αρ. 361/2017 (ΑΔΑ: 7ΙΡ7ΩΛΚ-ΑΤΑ) Απόφαση Δ.Σ. έως την 20/12/2017 γ) η αρ. 65/2018 (ΑΔΑ: 7ΣΚΡΩΛΚ-ΒΥ0) Απόφαση Δ.Σ. έως την 29/5/2018
- Με την αρ. 17747/7-5-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων έγινε αποδεκτή η αρ. 17747/26-4-2018 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου που υπέβαλλε η ανάδοχος εταιρεία Ντούβας Τεχνική Ο.Ε..
- Με την αρ. 43575/24-10-2019 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε τη συνέχιση των εργασιών χωρίς απαίτηση αποζημίωσης μετά από το αρ. 27160/3-7-2019 αίτημα της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.
- Για το έργο εγκρίθηκαν επιπλέον οι εξής παρατάσεις: α) η αρ. 487/2019 (ΑΔΑ: ΩΔΚΨΩΛΚ-25Ε) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση έως την 20/3/2020 β) η αρ. 103/2020 (ΑΔΑ: ΩΝΤΗΩΛΚ-Ξ6Λ) Απόφαση Δ.Σ. έως την 18/06/2020 γ) η αρ. 122/2020 (ΑΔΑ: ΩΕΞΙΩΛΚ-4ΦΒ) Απόφαση Δ.Σ. έως την 16/9/2020.

- Με την αρ. 172/2020 (ΑΔΑ: ΨΠΕ9ΩΛΚ-ΗΗΡ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
- Η αρ. 18446/25-05-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006756470) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 25.478,78€ με ΦΠΑ.
- Με την αρ. 265/2020 (ΑΔΑ: ΩΓ96ΩΛΚ-ΙΓ4) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
- Στις 16-09-2020 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου.
- Με την αρ. 36758/20-10-2019 απόφαση της Αναπλ. Προϊσταμένης της Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε η τελική επιμέτρηση του έργου
- Το από 03-02-2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του συνόλου των εργασιών του έργου εγκρίθηκε με την αρ. 160/2021(ΑΔΑ: ΡΔΡΘΩΛΚ-ΔΩΧ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων
- Με την αριθμ. 16/2022 (ΑΔΑ: 9ΟΘΠΩΛΚ-Χ07) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συστήθηκε η επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του Έργου η οποία και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο στις 26-01-2021.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται:

Η έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλαστικού χλοοτάπητα» αναδόχου Ντούβας Τεχνική Ο.Ε..

Λαμία, 26 – 01 – 2022
Ο Συντάξας

Λαμία, 26 – 01 – 2022
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Υποδομών &
Τεχνικών Έργων

Ανέστης Καρτσιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός