

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε.
ΛΑΜΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-
ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.
(δ.τ. MSKAT CIVIL WORKS)

Προϋπολ.: 607.600,00 Ευρώ (με ΦΠΑ24%)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 3^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του έργου με αριθμ. 70/2018 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται στο ποσό των 607.600,00€ με το Φ.Π.Α.
2. Με την αρ. 276/2018 (ΑΔΑ:ΩΤΚ4ΩΛΚ-Γ2Ζ) απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η κατασκευή και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτή διαδικασία.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, με Κ.Α. 30.7334.0011 στον προϋπολογισμό του Δήμου και πίστωση 250.000,00 €.
4. Την 12-12-2018 διεξήχθη η ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου.
5. Με την αρ. 66/2019 (ΑΔΑ:ΩΤ8ΥΩΛΚ-ΖΞΡ, ΑΔΑΜ:19ΑWRD004894725) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 1436/33273/18-03-2019 (ΑΔΑ:Ω17ΓΟΡ10-ΛΔ8) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας που έκανε τον έλεγχο της παραπάνω απόφασης και την 28/02-04-2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία «MSCAT CIVIL WORKS».
6. Την 20-05-2019 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 20588 (ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ004976152) σύμβαση του έργου για ποσό των 279.986,20€ με ΦΠΑ.
7. Με την αρ. 120/2020 (ΑΔΑ:ΩΣ1ΕΩΛΚ-ΓΓΠ) απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
8. Με την αρ. 423/2020 (ΑΔΑ:6ΜΙ1ΩΛΚ-ΝΩΙ) απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3^{ου} Α.Π.Ε.

Η σύνταξη του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και αντίστοιχων δαπανών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται από τη διάθεση του ποσού των απροβλέπτων.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε **σε ισοζύγιο** με τη συμβατική δαπάνη του έργου, καθώς επίσης και σε ισοζύγιο με τον 1^ο & 2^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ, που ανέρχονται στο ποσό των 279.986,20 Ευρώ με το ΦΠΑ.

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	225.748,05 €	47,27 €	54.190,88 €	279.986,20 €
1 ^{ος} ΑΠΕ	225.748,05 €	47,27 €	54.190,88 €	279.986,20 €
2 ^{ος} ΑΠΕ	225.748,05 €	47,27 €	54.190,88 €	279.986,20 €
3 ^{ος} ΑΠΕ	225.748,05 €	47,27 €	54.190,88 €	279.986,20 €

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ**», συνολικής δαπάνης **279.986,20 Ευρώ με το ΦΠΑ**.



ΑΛΕΞΙΑ ΡΟΥΧΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΑΜΙΑ, 21-02-2022
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ



ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΡΕΜΕΤΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ