

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Μυλωνής Ιωάννης
Τηλ.: 2231351599
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: mlonis@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: « ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ».

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΑ

Η Τεχνική Μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαμίας Ν. Φθιώτιδας με αριθμ. 35/2019 του έργου « ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ », προϋπολογισμού δαπάνης (σύμφωνα με τη μελέτη) 21.824,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους με το ποσό των 15.000,00€ .

- Το έργο δημοπρατήθηκε στις 17/12/2019, όπου μειοδότης αναδείχθηκε ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ.
- Με την αριθμ. 401/23-12-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το πρώτο πρακτικό της δημοπρασίας
- Με την αριθμ 107/25-2-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το δεύτερο πρακτικό και η ανάθεση του έργου στον ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΧΑΧΟΠΟΥΛΟ
- Στις 11-5-2020 υπογράφηκε η 16840/11-5-2020 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου για ποσό 9.850,01 ευρώ και Φ.Π.Α.2.364,00. Ο ανάδοχος πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 44,03%.
- Στις 20-11-2021 υπογράφηκε η 36252/20-11-2021 η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου για ποσό 2.161,38 ευρώ και Φ.Π.Α. 518,73,00 ευρώ.

B. ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πρόκειται για παρεμβάσεις σε δασική έκταση 540,80 τμ ανάντι του οικισμού του Τ.Κ. Αργυροχωρίου και πλησίον της επαρχιακής οδού Αργυροχωρίου – Υπάτης . Συγκεκριμένα πρόκειται για ήπιες παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του χώρου που βρίσκεται στο Ξωκλήσι της Αρσαλής με την δημιουργία χώρου αναψυχής

Θα κατασκευαστούν τα εξής:

-Καθαρισμό του χώρου από απορρίμματα και ξερά κλαδιά.

- Κατασκευή τοιχίσκων αντιστήριξης από αργολιθοδομή στο σχηματιζόμενο πρσανές μεταξύ των δύο επιπέδων

της έκτασης.

- Κατασκευή περιτοίχισης από λιθοδομή και ξύλινη περίφραξη επι αυτής.

- Κατασκευή πέτρινης βρύσης.,

- Κατασκευή τραπεζόπαγκου με πέτρινα βάθρα.

- Κατασκευή λιθόστρωτου για την ομαλή κυκλοφορία προς το ξωκλήσι.

- Κατασκευή καθιστικών με βάση από αργολιθοδομή με ξύλινες τραβέρσες για κάθισμα έμπροσθεν του τοιχίου

αντιστήριξης και πλησίον της βρύσης.

- Τοποθέτηση 2 ξύλινων κάδων απορριμμάτων.

- Τοποθέτηση δύο ξύλινων καθιστικών

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού (2ου ΑΠΕ), κρίθηκε αναγκαία για να τακτοποιήσει τις ποσότητες εργασιών, όπως προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις του παραπάνω έργου.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε – Τακτοποιητικού ανέρχεται στο ποσό των 14.628,53€ με τον ΦΠΑ και κλείνει επι έλαττον αρχικής σύμβασης λόγω ποσού αναθεώρησης και επι έλαττον του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης τακτοποίησης ποσοτήτων από τις τελικές επιμετρήσεις του έργου.

Η οικονομική πρόταση του 2ου ΑΠΕ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ		1 ^{ος} ΑΠΕ & 1 ^{ης} ΣΣΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2 ^{ος} ΑΠΕ
ΟΜΑΔΑ 1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	953,06	942,70
	Αθροισμα εργασιών	953,06	942,70
	ΓΕ & ΟΕ 18%	171,55	169,68
	Μερικό σύνολο	1.124,61	1.112,38
	Απολογιστικά	1.049,00	1.049,00
	Μερικό σύνολο	2.173,61	2.161,38
	Αναθεώρηση	0,00	0,00
	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	2.173,61	2.161,38
	ΦΠΑ 24%	521,67	518,73
	Συνολική δαπάνη έργου με ΦΠΑ	2.695,28	2.680,11

Συγκεντρωτικές οικονομικές μεταβολές 1ου ΑΠΕ & 1ης ΣΣΕ και 2ου ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ :

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ + 1ης ΣΣΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ ΕΝΟΣ 2ος ΑΠΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
Αθροισμα Εργασιών	7.100,82	9.119,01	9.108,65		10,36
ΓΕ & ΟΕ 18%	1.278,15	1.641,42	1.639,55		1,87
Μερικό Σύνολο	8.372,97	10.760,43	10.748,20		12,23
Απρόβλεπτα 15%	1.256,85	0,00	0,00		0,00
Μερικό Σύνολο	9.635,82	10.760,43	10.748,20		12,23
Απολογιστικά		1.049,00	1.049,00		0,00
Μερικό Σύνολο	9.635,82	11.809,43	11.797,20		12,23
Αναθεώρηση	214,19	214,19			214,19
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	9.850,01	12.023,62	11.797,20		226,42
ΦΠΑ 24%	2.364,00	2.885,67	2.831,33		54,34
Συνολική δαπάνη έργου με ΦΠΑ	12.214,01	14.909,29	14.628,53		280,76
			280,52		

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	9.635,82 €	214,19 €	2.364,00 €	12.214,01 €
1 ^{ος} ΑΠΕ – Αρχική σύμβαση	9.635,82€	0	2.312,60 €	11.948,42 €
1 ^η ΣΣΕ	2.173,61	0	521,67	2.695,28
2 ^{ος} ΑΠΕ Τακτο- ποιητικός	11.797,20 €	0	2.831,33 €	14.628,53 €

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - Τακτοποιητικός συντάχθηκε επι έλαττον της αρχικής σύμβασης ως προς το ποσό της αναθεώρησης κατά 265,59€ και επί έλαττον της 1ης ΣΣΕ κατά ποσού 15,17 Ευρώ με το Φ.Π.Α. και τελικά συνολικά επι έλαττον κατά 280,76 Ευρώ ήτοι στο ποσό 11.948,42 (αρχική σύμβαση) και 2.680,11 στην 1η ΣΣΕ.

Επομένως η τελική συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των:
11.797,20 Ευρώ + 2.831,33 Ευρώ ΦΠΑ = 14.628,53 Ευρώ

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία εισηγείται

Τη λήψη απόφασης για έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (2^ο ΑΠΕ) του έργου: **«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ »** αναδόχου Ευστάθιου Χαχόπουλου όπως αυτός συντάχθηκε και ελέγχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία με τα εξής συγκεντρωτικά ποσά με ΦΠΑ: 11.797,20€ επι έλαττον με την αρχική σύμβαση και 2.831,33 € επι έλαττον με τον 1^{ος} ΑΠΕ & την 1η ΣΣΕ: δηλαδή σύνολο : 14.628,53 €.

Ο συντάξας

Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη
της Διεύθυνσης

Μυλωνής Ιωάννης
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α' Βαθμό

Πολιτοπούλου Αφροδίτη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Λαμία...../...../2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ