

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 4<sup>ο</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Η μελέτη του έργου με αριθμό 41/2017 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 285.000,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε082/1.

Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30/09/2019 όπου υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,43 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

Με την αριθμό 376/2019 (ΑΔΑ: 91Ξ3ΩΛΚ-7ΦΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Τεχνική Εταιρεία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

Την 07/04/2020 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 14199 σύμβαση για ποσόν 146.983,00 € με τον Φ.Π.Α.

Με το αριθ. 2250/26-10-2020 (ΑΔΑ:Ψ9ΓΠ7ΛΗ-ΜΩΑ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 02-03-2021.

Με την αριθ. 297/2020 (ΑΔΑ:6ΚΖΟΩΛΚ-ΘΤ2) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της πράξης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ» έως 02-03-2021.

Με την αριθ. 2212/20-10-2020 (ΑΔΑ:Ψ4ΓΓ7ΛΗ-ΑΡΒ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (προέγκριση 1ου Α.Π.Ε.) της πράξης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ».

Με την αριθ. 464/2020 (ΑΔΑ: ΨΕΩΛΩΛΚ-ΜΔΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη του έργου, ήτοι ποσού 146.983,00 € με τον Φ.Π.Α.

Με την αριθ. 258/09-02-2021 (ΑΔΑ:6Ι627ΛΗ-ΕΨ1) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (προέγκριση 2ου Α.Π.Ε.) της πράξης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ».

Με την αριθ. 264/2021 (ΑΔΑ:609ΔΩΛΚ-3ΨΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. ποσού 152.747,21€ με Φ.Π.Α., που συντάχθηκε επί πλέον κατά 5.764,21 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) έναντι του συμβατικού ποσού και του ποσού του 1ου Α.Π.Ε., ποσό που αντιστοιχεί στην Αποζημίωση Λόγω Ανωτέρας Βίας.

Με την αριθ. 1787/16-08-2021 (ΑΔΑ:60Α97ΛΗ-ΤΛΨ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (προέγκριση 3ου Α.Π.Ε.) της πράξης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ».

Με την αριθ. 587/2021 (ΑΔΑ:Ψ0ΥΚΩΛΚ-Ρ7Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. ποσού 152.689,52€ με Φ.Π.Α., που συντάχθηκε επί έλαττον ποσού 57,69€ (με το Φ.Π.Α.) έναντι του εγκεκριμένου 2ου Α.Π.Ε.

## **Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Η σύνταξη του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει την δαπάνη αναθεώρησης ποσού 654,61€ χωρίς Φ.Π.Α. που προκύπτει από τους πίνακες αναθεώρησης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 359881/10-12-2021" (ΦΕΚ 5983/τ' Β/20-12-202) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και την Εγκύκλιο 1/2022 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016"

## **Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε επί πλέον ποσού 654,61 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. (ήτοι 811,72 Ευρώ με το Φ.Π.Α.), έναντι του 3<sup>ου</sup> εγκεκριμένου Α.Π.Ε. και κλείνει στο ποσό των 123.791,32 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α..

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό :

**123.791,32 + 29.709,92 (Φ.Π.Α.) = 153.501,24 Ευρώ με το Φ.Π.Α.**

Συγκεντρωτικά η εικόνα του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. από οικονομικής άποψης έχει ως εξής:

		Δαπάνη Εργασιών	Απρόβλε- πτα	Αναθεώ- ρηση	Μερικό Σύνολο	Φ.Π.Α. 24 %	Σύνολο
<b>Συμβατική Δαπάνη (€)</b>	Δαπάνη Εργασιών	<b>103.033,46</b>	15.455,02	46,19	<b>118.534,67</b>	28.448,33	<b>146.983,00</b>
<b>1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (€)</b>	Δαπάνη Εργασιών	<b>118.488,15</b>	0,33	46,19	<b>118.534,67</b>	28.448,33	<b>146.983,00</b>
<b>2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (€)</b>	Δαπάνη Εργασιών	118.488,15	0,33	46,19	118.534,67	28.448,33	146.983,00
	Αποζημίωση Λόγω Ανωτέρας Βίας	4.648,56			4.648,56	1.115,65	5.764,21
	Σύνολο				<b>123.183,23</b>	29.563,98	<b>152.747,21</b>
<b>3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗ- ΤΙΚΟΣ (€)</b>	Δαπάνη Εργασιών	118.488,15	0,00	0,00	118.488,15	28.437,16	146.925,31
	Αποζημίωση Λόγω Ανωτέρας Βίας	4.648,56			4.648,56	1.115,65	5.764,21
	Σύνολο				<b>123.136,71</b>	<b>29.552,81</b>	<b>152.689,52</b>
<b>4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.</b>	Δαπάνη Εργασιών	118.488,15	0,00	654,61	119.142,76	28.594,26	147.730,02
	Αποζημίωση Λόγω Ανωτέρας Βίας	4.648,56			4.648,56	1.115,65	5.764,21
	Σύνολο				<b>123.791,32</b>	<b>29.709,92</b>	<b>153.501,24</b>

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και για την τακτοποίηση της εργολαβίας προτείνουμε την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Λαμία, 1/3/2022

Η Επιβλέπουσα



Ρουχά Αλεξία

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

