

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Αρμόδιος: Ρουχά Αλεξία
Τηλ.: 2231351553
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας η εισήγηση για την έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ» αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του έργου με αριθμό 41/2017 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 285.000,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε082/1.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30/09/2019 όπου υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,43 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
4. Με την αριθμό 376/2019 (ΑΔΑ:91Ξ3ΩΛΚ-7ΦΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Τεχνική Εταιρεία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
5. Την 07/04/2020 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 14199 σύμβαση για ποσόν 146.983,00 € με τον Φ.Π.Α.
6. Με την αριθμ. 464/2020 (ΑΔΑ: ΨΕΩΛΩΛΚ-ΜΔΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη του έργου, ήτοι ποσού 146.983,00 € με τον Φ.Π.Α.
7. Με την αριθμ. 264/2021 (ΑΔΑ: 609ΔΩΛΚ-3ΨΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε., ποσού 152.747,21€ με Φ.Π.Α., που συντάχθηκε επί πλέον κατά 5.764,21 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) έναντι του συμβατικού ποσού και του ποσού του 1ου Α.Π.Ε., ποσό που αντιστοιχεί στην Αποζημίωση Λόγω Ανωτέρας Βίας.
8. Με την αριθ. 587/2021 (ΑΔΑ:Ψ0ΥΚΩΛΚ-Ρ7Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. ποσού 152.689,52€ με Φ.Π.Α., που συντάχθηκε επί έλαττον ποσού 57,69€ (με το Φ.Π.Α.) έναντι του εγκεκριμένου 2ου Α.Π.Ε.
9. Με την αριθ. 457/09-03-2022 (ΑΔΑ:Ψ6Β67ΛΗ-Ι97) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (προέγκριση 4ου Α.Π.Ε.) της πράξης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ».

2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 4^{ου} ΑΠΕ

Η σύνταξη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει την δαπάνη αναθεώρησης ποσού 654,61€ χωρίς Φ.Π.Α. που προκύπτει από τους πίνακες αναθεώρησης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 359881/10-12-2021 (ΦΕΚ 5983/τ' Β/20-12-202) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και την Εγκύκλιο 1/2022 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016"

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε επί πλέον ποσού 654,61 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. (ήτοι 811,72 Ευρώ με το Φ.Π.Α.), έναντι του 3ου εγκεκριμένου Α.Π.Ε. και κλείνει στο ποσό των 123.791,32 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α..

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό :

123.791,32 + 29.709,92 (Φ.Π.Α.) = 153.501,24 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

		Δαπάνη Εργασιών	Απρόβλε- πτα	Αναθεώ- ρηση	Μερικό Σύνολο	Φ.Π.Α. 24 %	Σύνολο
Συμβατική Δαπάνη (€)	Δαπάνη Εργασιών	103.033,46	15.455,02	46,19	118.534,67	28.448,33	146.983,00
1^{ος} Α.Π.Ε. (€)	Δαπάνη Εργασιών	118.488,15	0,33	46,19	118,534,67	28.448,33	146.983,00
2^{ος} Α.Π.Ε. (€)	Δαπάνη Εργασιών	118.488,15	0,33	46,19	118,534,67	28.448,33	146.983,00
	Αποζημίωση Λόγω Ανωτέρας Βίας	4.648,56			4.648,56	1.115,65	5.764,21
	Σύνολο				123.183,23	29.563,98	152.747,21
3^{ος} Α.Π.Ε.- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗ- ΤΙΚΟΣ (€)	Δαπάνη Εργασιών	118.488,15	0,00	0,00	118.488,15	28.437,16	146.925,31
	Αποζημίωση Λόγω Ανωτέρας Βίας	4.648,56			4.648,56	1.115,65	5.764,21
	Σύνολο				123.136,71	29.552,81	152.689,52
4^{ος} Α.Π.Ε.	Δαπάνη Εργασιών	118.488,15	0,00	654,61	119.142,76	28.594,26	147.730,02
	Αποζημίωση Λόγω Ανωτέρας Βίας	4.648,56			4.648,56	1.115,65	5.764,21
	Σύνολο				123.791,32	29.709,92	153.501,24

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται :

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ», αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», ποσού 153.501,24 € με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε επί πλέον ποσού 811,72 Ευρώ(με το Φ.Π.Α.), έναντι του εγκεκριμένου 3^{ου} Α.Π.Ε.

-03-2022
Η συντάξασα

-03-2022
Ο προϊστάμενος τμήματος

-03-2022
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Αλεξία Ρουχά
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.