



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ
Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ

ΠΡΟΫΠ.: 522.000,00 € (με ΦΠΑ)
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.
[MSKAT CIVIL WORKS]

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ»)

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

1. Την υπ' αριθμ. 64/2021 Απόφαση Έγκρισης της Μελέτης του Έργου.
2. Την ΚΥΑ Π1/2380/18-12-12/ΦΕΚ Β'/3400/20-12-12 και την υπ' αριθμ. Π1/678/26-3-13 Εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, σύμφωνα με την οποία καταχωρήθηκε το πρωτογενές αίτημα με τον ΑΔΑΜ 21REQ008537950 και εγκρίθηκε με τον ΑΔΑΜ 21REQ008575833.
3. Την υπ' αριθ. 362/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.
4. Το από 02-07-2021 1^ο πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της Επιτροπής του Διαγωνισμού και κατά το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η «**ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.**» με δ.τ. «**MSKAT CIVIL WORKS**» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα εννέα και τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (**49,04%**) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
5. Την αριθ. 508/2021 (ΑΔΑ: Ψ99ΛΩΛΚ-35Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων για την έγκριση του 1^{ου} πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
6. Το από 07-09-21 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του αναδόχου.
7. Την αριθ. 615/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων (ΑΔΑΜ: 21AWRDAWRD00132) για την έγκριση του 2^{ου} πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
8. Την αριθμ. Πρωτ. 195709/23-09-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς, Δ/ση Διοίκησης (ΑΔΑ: 6ΧΛΓΟΡ10-71Ψ), με την οποία έγινε έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 399/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
9. Την υπ' αριθμ. **42744/2021** (21SYMV009393452, 2021-10-20) Εργολαβική Σύμβαση που υπογράφηκε στις **20.10.2021**, συνολικού προϋπολογισμού 168.182,72€ (με ΦΠΑ).
10. Την συμβατική προθεσμία περαιώσεως του έργου στις **διακοσίες εβδομήντα (270) ημέρες**, ήτοι μέχρι την **17.07.2022**.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά εργασίες κοπής της ασφάλτου, καθαίρεση και απομάκρυνση του ασφαλτοσκυροδέματος στα σημεία κατασκευής των πεζοδρομίων, καθώς και καθαίρεση των πλακοστρώσεων και των βάσεων των υφιστάμενων πεζοδρομίων, οριοθέτηση των πεζοδρομίων με κράσπεδα, κατασκευή ρείθρων από σκυρόδεμα κατ. C12/15, κατασκευή των νέων πεζοδρομίων, επιστρώσεις με τσιμεντόπλακες 40x40, δημιουργία ραμπών ΑΜΕΑ, κατασκευή νέων φρεατίων.

Γ. 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών, χωρίς να αλλάζει το βασικό σχέδιο της αρχικής μελέτης.

Με τον 2^ο ΑΠΕ γίνεται χρήση απολογιστικών εργασιών για την διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που προέκυψαν στο έργο.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Η δαπάνη των εργασιών του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε., μαζί με ΓΕ & ΟΕ 18% που είναι **127.929,83 €**, μαζί με τη δαπάνη των απολογιστικών που είναι **7.700,73 €**, ανέρχεται στο ποσό των **135.631,23 €**.

Η δαπάνη εργασιών του 2^{ου} ΑΠΕ είναι σε **ΙΣΟΖΥΓΙΟ** με τη δαπάνη εργασιών του αρχικού προϋπολογισμού του Έργου.

ΛΑΜΙΑ: 65 / 2022
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ