



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ
& ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αρμόδιος: Γεώργιος Λέτσος
Τηλ.: 22313-51554

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θέμα: Έγκριση του 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΚ ΛΑΜΙΑΣ »

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων ...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε., έργου « **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΚ ΛΑΜΙΑΣ** » αναδόχου « **ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.**» με δ.τ. «**MSKAT CIVIL WORKS** ».

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΑ

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 64/2021 μελέτη προϋπολογισμού 330,000,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 615/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2020, με Κ.Α. 30.7334.0003 στον προϋπολογισμό του Δήμου.
4. Με την αρ. 362/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
5. Την 20-10-2021 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 42744/2021 σύμβαση του έργου για ποσό 168,182,72 € με ΦΠΑ.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και αυξομειώσεις των εργασιών κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη αναθεώρησης .

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε **σε ισοζύγιο** _ σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ και την αρχική σύμβαση , ήτοι στο ποσό των **168,182,73 € για εργασίες 135,631,23 και 32,551,50 € για Φ.Π.Α. 24,00%, σύνολο 168,182,73 €.**

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	117,939,61 €	17,690,94 €	0,67 €	32,551,50 €	168,182,73 €
1 ^{ΟΣ} Α.Π.Ε.	125,629,14 €	10,001,42 €	0,67 €	32,551,50 €	168,182,73 €
2 ^{ΟΣ} Α.Π.Ε.	127,929,83 €	7,700,73 €	0,67 €	32,551,50 €	168,182,73 €

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση

του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΚ ΛΑΜΙΑΣ », ο οποίος συντάχθηκε σε ισοζυγίο σε σχέση με τον 1^ο Ανακεφ. Πίνακα και ανέρχεται στο ποσόν των 168,182,73 €

Λαμία, – 2 – 2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΤΣΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Λαμία, – 2 – 2022

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

Λαμία, – 2 – 2022

Η ΑΝΑΠ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δ.Υ.Τ.Ε.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός β. Α