



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα κτιριακών έργων & υπαίθριων χώρων
Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέτσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός
τηλ. : 2231351546 email: gketsios@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Προς την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε / αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας η εισήγηση για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ» αναδόχου Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η αριθμ. 50/2020 μελέτη του ως άνω έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαμίας, με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 350.000,00 € μαζί με το ΦΠΑ.

Η αρ. 489/19 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί ένταξης του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαμιέων.

Με την αρ. 476/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων καταρτίστηκαν οι όροι Δημοπράτησης του έργου.

Με την αρ. 90/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου.

Με την αριθ. 259/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων με ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008772313 εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου – κατακύρωση αναδόχου.

Με την αριθ. πρωτ. 71074/12-04-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς με ΑΔΑ: 6247ΟΡ10-050), έγινε έλεγχος νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.

Την 27η Ιουλίου του έτους 2021 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λαμιέων και του εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ για ποσό 167.575,39 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και κονδυλίων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. έγινε σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη, ήτοι συνολική δαπάνη του έργου 167.575,39 € με το ΦΠΑ.

Οι αυξήσεις των δαπανών καλύπτονται από τη διάθεση του ποσού των απροβλέπτων.

Δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον» δαπανών.

Επίσης ουδεμία τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου έγινε, ούτε θίγεται η πληρότητα και τη λειτουργικότητά του.

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Συμβατική δαπάνη	135.141,44	32.433,95	167.575,39	-
1ος ΑΠΕ	135.141,44	32.433,95	167.575,39	0,00 ευρώ

Επομένως η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 167.575,39 €

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται :

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ», ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη του έργου ποσού 167.575,39 € Ευρώ (με το Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Λαμία , 22.06.2022
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Ιωάννης Γκέτσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Λαμία, 22.06.2022
Η αναπλ. Προϊσταμένη Δ.Υ.Τ.Ε.

Πολιτοπούλου Αφροδίτη
Αρχιτέκτων Μηχανικός