



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία

Τηλ.: 2231351553

Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Είδος Πράξης:

Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση

προς

την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου : «Αποκατάσταση οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Ζηλευτού, Μοσχοκαρυάς και Στύρφακας Δήμου Λαμιέων».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας η εισήγηση για έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Αποκατάσταση οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Ζηλευτού, Μοσχοκαρυάς και Στύρφακας Δήμου Λαμιέων» αναδόχου «Αφοί ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε με δ.τ. "ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε."».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου με αριθμό 97/2020 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 950.000,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕ 871.

Το έργο δημοπρατήθηκε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με την παρ 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν.4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21/01/2021 όπου υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 16,80% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

Με την αριθμό 42/2021 (ΑΔΑ:6ΞΕΩΛΚ-ΑΒ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Τεχνική Εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.»

Την 14/04/2021 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 14750 Σύμβαση για ποσόν 790.358,71€ με τον Φ.Π.Α.

Η αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης στις 14/04/2021 ορίζονταν σε 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 10/10/2021.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 08/10/2021 σύμφωνα με την από 11/10/2021 Έβεβαίωση Περαιώση των εργασιών.

Με την αρ. 207/2022 (ΑΔΑ: 639ΟΩΛΚ-ΨΣΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου, ήτοι ποσού 790.358,71 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Με την αρ. 246/2022 (ΑΔΑ: 9ΝΙ4ΩΛΚ-ΠΧΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. επί πλέον ποσού 43.516,70 Ευρώ σε σχέση με την σύμβαση του έργου, ήτοι ποσού 833.875,41 Ευρώ με Φ.Π.Α.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών του έργου συντάχθηκε για να περιλάβει την Δαπάνη για Αναθεώρηση (με τελικούς συντελεστές αναθεώρησης Δ' 2021) ποσού 37.816,26 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/5983/20-12-2021 και το άρθρο 153 του Ν.4412/2016.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε επί πλέον ποσού 46.741,37 Ευρώ με το Φ.Π.Α., έναντι της αρχικής δαπάνης εργασιών λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης (με τελικούς συντελεστές αναθεώρησης Δ' 2021).

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό :

675.080,71 + 162.019,37 (Φ.Π.Α.) = 837.100,08 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

Συγκεντρωτικά η εικόνα του 3ου Α.Π.Ε. από οικονομικής άποψης έχει ως εξής:

	Σύνολο Δαπάνης Εργασιών	Αναθεώ- ρηση	Φ.Π.Α. 24 %	Σύνολο
Συμβατική Δαπάνη (€)	637.327,86	58,20	152.972,65	790.358,71
1^{ος} Α.Π.Ε. (€)	637.386,06	58,20	152.972,65	790.358,71
2^{ος} Α.Π.Ε. (€)	637.264,45	35.215,72	161.395,24	833.875,41
3^{ος} Α.Π.Ε. (€)	637.264,45	37.816,26	162.019,37	837.100,08

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται :

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου : «Αποκατάσταση οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Ζηλευτού, Μοσχοκαρυάς και Στύρφακας Δήμου Λαμιέων» αναδόχου «Αφοί ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε με δ.τ. "ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε."», που συντάχθηκε επί πλέον ποσού 46.741,37 Ευρώ με το Φ.Π.Α., έναντι της αρχικής δαπάνης εργασιών, ήτοι ποσού 837.100,08 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

-10-2022
Η συντάξασα

-10-2022
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης
κ.α.α.

Αλεξία Ρουχά
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.