



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Ανέστης Καρτσιώτης
Τηλ. 2231351547

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λαμιέων μετά από θεομηνία».

Τίθεται υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λαμιέων μετά από θεομηνία».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 151/2022 μελέτη προϋπολογισμού 485.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 703/2022 (ΑΔΑ: 6ΔΙΠΩΛΚ-73Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 20-01-2023 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 107/2023 (ΑΔΑ: ΨΔ4ΒΩΛΚ-ΠΕΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..
4. Η αρ. 21936/24-05-2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012740900) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 354.366,08€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου της Τ.Κ. Λειανοκλαδίου και του γηπέδου 5Χ5 παραπλεύρως του Γυμνασίου Λειανοκλαδίου μετά τις ζημιές που υπέστησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (1^{ΟΥ} ΑΠΕ)

Η σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ), κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει :

α) αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και κρίνονται απόλυτα αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωσή του έργου και

β) το ποσό της αναθεώρησης των συμβατικών τιμών των εργασιών του έργου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 153 του Ν.4412/2016.

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ» ΔΑΠΑΝΩΝ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ

Δεν γίνεται χρήση «επί έλαττον» δαπανών. Οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών χωρίς να επέρχεται καμία τροποποίηση της μορφής του έργου, χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητά του και χωρίς να τροποποιούνται οι συμβατικές προδιαγραφές του.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ

Οι οικονομικές μεταβολές στις ομάδες του έργου από τον 1^ο ΑΠΕ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝ. 1ος ΑΠΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ
ΟΜΑΔΑ 1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	21.277,46	21.864,59	587,13	0,00
ΟΜΑΔΑ 2	ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΙ ΤΑΦΡΟΙ	28.252,68	29.504,09	1.251,41	0,00
ΟΜΑΔΑ 3	ΥΠΟΒΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	45.495,43	45.495,43	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ 4	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	85.479,35	85.479,35	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ 5	ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	12.957,14	12.957,14	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ 6	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ	11.049,65	24.505,01	13.455,36	0,00
	Άθροισμα εργασιών	204.511,71	219.805,61	15.293,90	0,00
	ΓΕ & ΟΕ 18%	36.812,11	39.565,01	2.752,90	0,00
	Μερικό σύνολο	241.323,82	259.370,62	18.046,80	0,00
	Απρόβλεπτα 15%	36.198,57	10.000,00	0,00	26.198,57
	Απολογιστικά	944,00	944,00	0,00	0,00
	Αναθεώρηση	7.312,71	15.464,48	8.151,77	0,00
	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	285.779,10	285.779,10	26.198,57	26.198,57
	ΦΠΑ 24%	68.586,98	68.586,98	6.287,66	6.287,66
	Συνολική δαπάνη έργου με ΦΠΑ	354.366,08	354.366,08	32.486,23	32.486,23
		0,00		0,00	

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη στο ποσό των 285.779,10 € για εργασίες και 68.586,98 € για ΦΠΑ 24%, σύνολο : 354.366,08 €.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λαμιέων μετά από θεομηνία», με ανάδοχο την ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., όπως αυτός συντάχθηκε και ελέγχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία με προϋπολογισμό 354.366,08€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Λαμία, 15-02-2024
Ο Συντάξας

Λαμία, ...-02-2024
Η Αναπλ. Προϊστάμενη
Δ/σης Υποδομών
& Τεχνικών Έργων
κ.α.α.

Λαμία, ...-02-2024
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Ανέστης Καρτσιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός

Κων/νος Σταυρογιάννης

Λαμία, ...-02-2024
Ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής

Γεώργιος Ποντίκας